

ISTITUTO AUTONOMO PER LE CASE POPOLARI DELLA PROVINCIA DI BRINDISI

Lavori di costruzione di case per lavoratori in Mesagne

CANTIERE 11081

Impresa Ing. Luigi MAGGI

2° **STATO** ^(a) d'avanzamento dei lavori eseguiti a tutto il 22/12/ 19 58

CONTRATTO in data 6.2.1958 n.1671 approvato reg. a Brindisi il
10/2/1958 el n.1264 Mod.I Vol. 111

data _____ N. _____

Importo del progetto	L.	42.700.000=	Data della consegna	11.8.958
Importo del contratto depurato dal ribasso in ragione del <u>2,10</u> per cento		35.048.195=	Data dell'incominciamento dei lavori	11.8.958
importo al netto perizia suppl.		2.139.692=	Scadenza del tempo utile per l'ultimaz. dei lavori	5.8.1959
Fondo a disposizione dell'Amministrazione			I lavori rimasero sospesi o prorogati per	
del quale impegnato	Per espropriazione L.		Per cui la nuova scadenza del tempo utile è	
	» mag. lavori imprev. »		Giorni impiegati in più	
	» lavori ad economia »		» » in meno	
	» sorveglianza e dir. »			
TOTALE somma impegnata L.				

(a) D'avanzamento finale.

N. d'ord.	Articolo di elenco dei Prezzi	DESIGNAZIONE DEI LAVORI E DELLE SOMMINISTRAZIONI	Quantità	PREZZO unitario	I M P O R T O	
					parziale	totale
		A) LAVORI A MISURA				4.037.648, =
1	37	Scavo sbancamento mc.	797,92	600=	478.752=	-
2	38	" di terra "	279,45	800=	223.560=	-
3	47	Calcestruzzo a Kg.200 "	298,88	6200=	1.853.056=	-
4	70	Spianata di malta mq.	200,=	110=	22.000=	-
5	71	Stratificazione asfalto "	200,=	450=	90.000=	-
6	43	Muratura tufo e carparo mc.	30,=	5800=	174.000=	-
7	45	" tutta tufo "	70,=	4500=	315.000=	-
8	N.P.1	Sovrapprezzo per solaio misto	190=	1000=	190.000=	190 190.000, =
		Sommario lavori a misura				3.346.368, =
		B) LAVORI A FORFAIT				
9	11	Cap.Spec.Appalto - Rustico				32% 3.961.760,00
		E 33% x 48% x 30.600.000				4.847.040, =
		Totale lavori a misura e forfait				8.193.408, =
		a dedurre il ribasso del 2,10%				172.061,57
					RESTANO NETTE LIRE	8.021.346,43
					IL DIRETTORE DEI LAVORI (Dott.Ing.Nicola D'ALONZO) <i>Nicola D'Alonzo</i>	
		Visto: IL DIRETTORE TECNICO IACP (Dott.Ing.Giovanni ROMA) <i>Giovanni Roma</i>				
		Visto: IL PRESIDENTE (Ing. Ubaldo G. VALLARINO) <i>Ubaldo G. Vallarino</i>				