

ISTITUTO AUTONOMO PER LE CASE POPOLARI

DELLA PROVINCIA DI BRINDISI

=====00000=====

LEGGE N. 513 DELL'8/8/1977 -

LAVORI di manutenzione straordinaria e risanamento
alle palazzine di Case Popolari site in BRIN
DISI alla Via Marsica - (Lotti 3° e 4°) -
PERIZIA N. 2 -

IMPRESA: PERUGINO Cesario da Brindisi -

IMPORTO dei lavori a base d'asta a
carico del finanziamento di

cui alla Legge 513 £. 68.613.427.=

IDEM a carico dell'I.A.C.P. " 29.771.183.=

IMPORTO totale dei lavori a base

d'asta £. 98.384.610.=

CONTRATTO in data 8/10/1979 n. 5912 di Rep., regi-
strato a Brindisi il 9/10/1979 al n. 3997 Mod. I°.-

VERBALE DI SOSPENSIONE DEI LAVORI N. 4

L'anno millenovecentoottantadue, il giorno 27 (ven-
tisette) del mese di Gennaio in Brindisi.

Il sottoscritto Dott.Arch. Piero ORESTA, nella sua
qualità di Direttore dei Lavori, unitamente all'Im-
presa PERUGINO Cesario, esecutrice dei lavori in og-
getto;



lettura e conferma, viene sottoscritto dalle parti.

L'IMPRESA

IL DIRETTORE DEI LAVORI

(PERUGINO Cesario)

(Dott. Arch. Piero ORESTA)

A handwritten signature in dark ink, appearing to read 'Cesario Perugini', with a horizontal line extending to the right.A handwritten signature in dark ink, appearing to read 'Piero Oresta', with a horizontal line extending to the right.

- VISTO il verbale di consegna dei lavori in data 7/11/1979 che fissava l'ultimazione degli stessi per il giorno 3/7/1980;
- VISTO il verbale di sospensione n. 1 in data 12/11/1979;
- VISTO il verbale di ripresa n. 1 in data 26/1/1980;
- VISTO il verbale di sospensione n. 2 in data 11/7/1980;
- VISTO il verbale di ripresa n. 2 in data 29/9/1980;
- VISTO il verbale di sospensione n. 3 in data 9/12/1980;
- VISTO il verbale di ripresa n. 3 in data 5/10/1981 che fissava l'ultimazione dei lavori per il giorno 19/2/1982;
- CONSIDERATO che i lavori non possono proseguire ulteriormente in quanto non sono disponibili gli alloggi dell'altro lotto, il sottoscritto Direttore dei Lavori ordina in data odierna, la sospensione dei lavori stessi fino a che non vengano liberati gli altri alloggi.

L'Impresa dichiara di non aver nulla da osservare in relazione alla sospensione.

Restano disponibili, pertanto, 23 gg. alla ultimazione dei lavori.

Del che si è redatto il presente verbale che, previa