

ISTITUTO AUTONOMO PER LE CASE POPOLARI

DELLA PROVINCIA DI BRINDISI

LAVORI di costruzioni alloggi di E.R.P. in CAROVIGNO.=

P.I. N°002/118/1

LEGGE N°457 del 5.8.1978 - 4° Biennio.=

IMPRESA: EDIL.SAR.TOM. S.r.l. - Fasano.=

RELAZIONE DEL DIRETTORE DEI LAVORI SULLE RISERVE

DELL'IMPRESA

A seguito di licitazione privata, esperita dallo I.A.C.P. di Brindisi in data 7.7.86, l'Impresa EDIL. SAR.TOM. S.r.l., con Sede in Fasano, assunse i lavori di costruzione di n°28 alloggi di E.R.P. nel Comune di CAROVIGNO, per un importo di £.1.249.779.960= al netto del ribasso d'asta dell'11,72%, come da contratto stipulato in data 22.7.87, n°6130 di Rep., registrato in Brindisi il 14.9.87 al n°3866, M₀d.I.

Durante il corso dei lavori fu redatta una perizia suppletiva per opere di fondazione e di sistemazione esterna, per cui l'importo contrattuale divenne di £.1.609.590.837= nette, con un incremento di lire 359.727.473=.

L'Impresa ha espresso sul Registro di Contabilità n°5 riserve, confermandole sullo Stato Finale dei lavori, sulle quali, ritenendole qui integralmente ri

portate, questa Direzione ai Lavori osserva quanto segue:

-RISERVA N° 1, 2, 3, 4

Questa Direzione ai Lavori nulla può esprimere su quanto formulato dall'Impresa perchè trattasi di materia estranea ai lavori e concernente fatti di carattere amministrativo, avvenuti anche precedentemente alla consegna stessa dei lavori;

-RISERVA N° 5

Le maggiori superfici non residenziali denunciate dal l'Impresa non danno luogo ai maggiori compensi richiesti, in quanto le opere in elevazione sono contrattualmente contabilizzate a "forfait" e l'eventuale maggiore onere rientra pertanto nel prezzo d'appalto. =

BRINDISI, li 26/3/1990. =

IL DIRETTORE DEI LAVORI

(Dott. Ing. Antonio LONGO)