

ISTITUTO AUTONOMO PER LE CASE POPOLARI

DELLA PROVINCIA DI BRINDISI

oooooooo

LAVORI di costruzione di alloggi E.R.P. in Brindisi Quartiere S.Elia Est-Fabbricato n°8 Lotte n°60/B Alloggi n°20 - Legge 5.8.1978 n°457-Art.41-II° Bienio-II<sup>a</sup> Vertenza Taranto-P.I.n°001/85/1 - Via Semeghini.-

IMPRESA: Geom.Antonio CAPETO da Brindisi -

IMPORTO A BASE D'ASTA.....L.539.000.000,=

IMPORTO AL NETTO DEL RIB.DELL'8,10%" 495.341.000,=

CONTRATTO N°6029 del 4.8.1982 re-g.a Brindisi il 9.8.1982 al n°3686 Mod.I°.-

VERBALE DI RIPRESA DEI LAVORI N°1

L'anno millenovecentottantatré il giorno nove del mese di Maggio in Brindisi si sono trovati:

-Il Dott.Arch.Piero ORESTA, Direttore dei Lavori;

-Il Geom.Antonio CAPETO, Titolare dell'Impresa omonima;

-VISTO il verbale di consegna lavori del 30.10.1981

-VISTO il verbale di sospensione lavori del 10.11.81;

-VISTO il parere della Commissione Tecnica IACP ex

Art.63 della Legge n°865/71 espresso con Voto n°32/82 nella seduta dell'1.4.1982;

-VISTO il verbale di consegna del suolo da parte del Comune di Brindisi in data 7.2.1983;

-VISTO il progetto di variante di ubicazione del suo  
lo approvate dalla CEC in data 10.2.1983;

-VISTA la Concessione Edilizia n°1342/52, pratica n°  
31 del 7.4.1983;

-CONSIDERATO che sono venute a cessare le cause che  
determinarono la sospensione dei lavori;

-ORDINA che i lavori vengano ripresi in data odierna  
intendendosi sciolta la riserva di cui al precitato  
verbale di consegna lavori;

L'Impresa dichiara di non aver nulla da osservare  
in merito alla ripresa dei lavori.-

Poiché per l'ultimazione degli stessi restano an-  
cora disponibili giorni 536 (cinquecentotrentasei), la  
nuova scadenza viene fissata per il giorno 25 Ottobre  
1984.-

LETTO, CONFERMATO E SOTTOSCRITTO.-

L'IMPRESA

(Geom. Antonio CAPETO)

IL DIRETTORE DEI LAVORI

(Dott. Arch. Piero ORESTA)

