

ISTITUTO AUTONOMO PER LE CASE POPOLARI

DELLA PROVINCIA DI BRINDISI

Lavori di COSTRUZIONE CASE PER LAVORATORI IN BRINDISICOOPERATIVA FEDE 7Impresa GEOM. MORELLI ANTONIO - TREPuzzi (LECCE) -2° STATO ^(a) d'avanzamento dei lavori eseguiti a tutto il 6/12/1971 1971CONTRATTO in data 12/3/1971 n. 5371 REGISTRATO a BRINDISI il 16/3/1971al n. 556 mod. 1°

Importo del progetto a base d'asta . . . L.		94.990.970	Data della consegna . . .		19/8/1971
Importo del contratto depurato dal ribasso in ragione del <u>0,40%</u> per cento . . . L.		94.611.006	Data dell'incominciamento dei lavori . . .		
		L.	Scadenza del tempo utile per l'ultimaz. dei lavori . . .		20/8/1972
Fondo a disposizione dell'Amministrazione . . . L.			I lavori rimasero sospesi per gg.		
del quale impegnato	Per espropriazione L.		I lavori rimasero prorogati per gg.		
	» mag. lavori imprev. »		Per cui la nuova scadenza del tempe utile è . . .		
	» lavori ad economia »		Giorni impiegati in più . . .		
	» sorveglianza e dir. »		» » in meno . . .		
	» » » »				
TOTALE somma impegnata L.					

a) d'avanzamento finale.

N. d'ord.	Articolo di elenco dei Prezzi	DESIGNAZIONE DEI LAVORI e delle somministrazioni	Quantità	PREZZO unitario	I M P O R T O	
					parziale	totale
A - LAVORI A MISURA						
1	1	Sbancamento e scavo di fondazioni mc.	2532,26	1000,00	2.532.260=	
2	5	Calcestruzzo a ql.1,50 per spianamento mc.	71,47	8500,00	607.495=	
3	15	Ferro ad aderenza migliorata per travi e pilastri Kg.	14669,90	170,00	2.493.883=	
4	13	Calcestruzzo a ql.3,50 per travi di fondazione mc.	205,57	17000,00	3.494.690=	
SOMMANO LAVORI A MISURA &					9.128.328=	
B LAVORI A FORFAIT						
5		Strutture portanti e solai 50%x23%x & 83.142.470= &				9.561.384=
SOMMANO LAVORI ESEGUITI &					18.689.712	
A DEDURRE IL RIBASSO D'ASTA DEL 0,40%					74.758	
RESTANO NETTE LIRE					18.614.954	
IL DIRETTORE DEI LAVORI Dott. Ing. GIUSEPPE MARASCO IL PRESIDENTE (Dott. Raffaele Fischetto) IL DIRETTORE TECNICO (Dott. Ing. Giovanni Rinaldi)						