

GESTIONE INA-CASA
ISTITUTO AUTONOMO PER LE CASE POPOLARI
DELLA PROVINCIA DI BRINDISI

Lavori di costruzione di una palazzina di Case per
Lavoratori - Cant. 16012 - Coop. "CEPAI" Impianto di
riscaldamento -

Importo dei lavori.....L. 3.200.000.=

*** ACCOMPAGNAMENTO ***

RELAZIONE DI ACCOMPAGNAMENTO ALLO STATO FINALE

TITOLO DELLA SPESA: Lavori di costruzione dell'im-
pianto di riscaldamento alle Case per Lavoratori in
BRINDISI per n°12 alloggi - vani legali n°80 -

AUTORIZZAZIONE: La gara risulta autorizzata dalla Ge-
stione INA-Casa con nota n°34199 del 3.8.1959 come
risulta dal M₀d.I.C.200 -

CONTRATTO: I lavori furono affidati alla Ditta Ago-
stino GANBA con contratto del 18.8.1960 n°3263 Reg.
a Brindisi 2.9.1960 al n.410 Mod.I Vol.116 per
l'importo complessivo di L.3.200.000.=

DIRETTORE DEI LAVORI: Il sottoscritto Dott.Ing.Leo-
nardo POTI';

CONSEGNA, DURATA E ULTIMAZIONE: I lavori vennero
consegnati all'Impresa con verbale del 5.9.1960 e
poichè veniva fissato in gg.60 naturali consecutivi

il tempo utile per la loro ultimazione, la scadenza doveva avvenire il 3.11.1960.=

In effetti i lavori vennero ultimati in data 31.10.1960, come risulta dal regolare verbale di ultimazione e quindi in tempo utile.=

IMPORTO DELLE SOMME AUTORIZZATE:

a) con contratto principale.....L. 3.200.000.=

ORDINI E DISPOSIZIONI DATE ED ESITO AVUTONE: L'Im-

presa ottemperò sempre agli ordini impartiti dal personale preposto alla direzione lavori.=

ASSICURAZIONE OPERAI: Gli operai vennero assicurati presso l'I.N.A.I.L. di Brindisi con polizza numero 0011015/3 con decorrenza dal 12.9.1960 al 30.10.1960.=

CONTO FINALE E CREDITO DELL'IMPRESA:

Il conto finale ammonta aL. 3.200.000.=

da cui deducendo l'ammontare degli

acconti corrisposti all'Impresa:

n° 1 12.10.1960 L. 1.700.000.=

N° 2 3.12.1960 £ 590.000.=

Sommato detrazioni L. 2.290.000.=

Resta il credito netto all'Impresa 910.000.=

Detto conto finale è stato regolarmente firmato dall'Impresa senza alcuna riserva.

AVVISI AD OPPONENDUM: non essendovi stata occupazione temporanea o permanente di aree, non si è proce

dute alla richiesta pubblicazione come prescritto
dall'Art.93 del Regolamento 25.5.1895,n°350 relati
va agli avvisi di cui all'Art.360 della Legge sul
LL.PP.=


LIBERTA' DI CREDITO: Per i lavori di che trattasi
non risultano notificati atti di sequestro e commu
que impeditivi al pagamento da effettuarsi.

INDICAZIONE SOMMARIA DEI LAVORI: I lavori eseguiti
dall'Impresa comprendono tutte le categorie di opere
necessarie e cioè: fornitura e posa in opera di tu-
bazioni, radiatori, caldaia ecc.

BRINDISI; 10.8.1961

IL DIRETTORE DEI LAVORI

(Dott.Ing.Leonardo POTI')



Visto:

IL DIRETTORE TECNICO IACP

(Dott.Ing. Giovanni ROMA)

