

# ISTITUTO AUTONOMO PER LE CASE POPOLARI

## DELLA PROVINCIA DI BRINDISI

Lavori di costruzione di abitazioni per lavoratori agricoli dipendenti in  
Brindisi "Quartiere La Rosa" - Legge 30.12.1960 n.1676 - Esercizio 1.7.1969/  
31.12.1971.



Impresa Antonio AMORUSO - Brindisi

7° STATO <sup>(a)</sup> d'avanzamento dei lavori eseguiti a tutto il 14 Giugno 1972

CONTRATTO in data 14.4.1971 n. 5376 REGISTRATO a Brindisi il 21.4.1971  
al n.844 Mod. II

|                                                       |                         |    |                      |                                                    |                  |
|-------------------------------------------------------|-------------------------|----|----------------------|----------------------------------------------------|------------------|
| Importo del progetto a base d'asta                    |                         | L. | <b>176.850.000,=</b> | Data della consegna                                | <b>21.7.1971</b> |
| Importo del contratto depurato dal ribasso in ragione |                         |    |                      | Data dell'incominciamento dei lavori               | <b>21.7.1971</b> |
| del <b>10 0,50</b> per cento                          |                         | L. | <b>175.965.750,=</b> | Scadenza del tempo utile per l'ultimaz. dei lavori | <b>14.7.1972</b> |
|                                                       |                         | L. |                      | I lavori rimasero sospesi per gg.                  |                  |
|                                                       |                         | L. |                      | I lavori rimasero prorogati per gg.                |                  |
| Fondo a disposizione dell'Amministrazione             |                         | L. | <b>23.150.000,=</b>  | Per cui la nuova scadenza del tempo utile è        |                  |
| del quale impegnato                                   | Per espropriazione      | L. | <b>100.000,=</b>     | Giorni impiegati in più                            |                  |
|                                                       | » mag. lavori imprev. » |    | <b>9.939.000,=</b>   | » » in meno                                        |                  |
|                                                       | » lavori ad' economia » |    | <b>2.500.000,=</b>   |                                                    |                  |
|                                                       | » sorveglianza e dir. » |    | <b>10.611.000,=</b>  |                                                    |                  |
|                                                       | » ..... «               |    |                      |                                                    |                  |
| TOTALE somma impegnata L.                             |                         |    | <b>23.150.000,=</b>  |                                                    |                  |

a) d'avanzamento finale.

| DESIGNAZIONE DEI LAVORI<br>e delle somministrazioni                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                           | Quantità              | PREZZO<br>unitario | IMPORTO       |                |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------|-----------------------|--------------------|---------------|----------------|
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                           |                       |                    | parziale      | totale         |
| <b>A) LAVORI A MISURA</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                           |                       |                    |               |                |
| 1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | Scavo fondazioni con messi meccanici ecc. | mc. 2160,83           | 1.100=             | 2.376.253,==  |                |
| 2                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | Scavo fondazioni eseguito a mano ecc.     | mc. 298,44            | 1.450=             | 432.738,==    |                |
| 3                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | Calcestruzzo a Kg.200                     | mc. 149,21            | 10.000=            | 1.492.100,==  |                |
| 4                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | Calcestruzzo a Kg.300 per fondazioni ecc. | mc. 914,50            | 15.000=            | 13.717.500,== |                |
| 5                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | Ferro omogeneo per c.a. Kg.65814,13       |                       | 180=               | 11.846.543,40 |                |
| 6                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | Calcestruzzo a Kg.300 in elevazione ecc.  | mc. 26,13             | 18.000=            | 470.700,==    |                |
| Sommano i lavori a misura : .....                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                           |                       |                    | £.            | 30.335.834,40  |
| <b>B) LAVORI A FORFAIT</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                           |                       |                    |               |                |
| 7                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 169/11: C.S.A. - RUSTICO                  | mc. 14.159,31 x 54% = | mc. 7646,02        | 9.585=        | 73.287.101,70  |
| 8                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 169/11: C.S.A. - TRAMEZZI ecc.            | mc. 7.357,91 x 8% =   | mc. 588,63         | 9.585=        | 5.642.018,55   |
| 9                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 169/11: C.S.A. - IMPIANTI                 | mc. 8.963,04 x 6% =   | mc. 537,78         | 9.585=        | 5.154.621,30   |
| 10                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 169/11: C.S.A. - PAVIMENTI ecc.           | mc. 7.255,33 x 10% =  | mc. 725,53         | 9.585=        | 6.954.205,05   |
| Sommano i lavori a forfait : .....                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                           |                       |                    | £.            | 91.037.946,60  |
| TOTALE LAVORI a misura ed a forfait : .....                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                           |                       |                    | £.            | 121.373.781,00 |
| a detrarre il ribasso dello 0,50% : .....                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                           |                       |                    | "             | 606.868,90     |
| Restano nette : .....                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                           |                       |                    | £.            | 120.766.912,10 |
| <div style="display: flex; justify-content: space-between; align-items: flex-end;"> <div style="text-align: center;">  <p><b>IL PRESIDENTE</b><br/>(Dott. Raffaele FISCHETTO)</p> </div> <div style="text-align: right;"> <p><b>IL DIRETTORE DEI LAVORI</b><br/>(Dott. Ing. Giovanni ROMA)</p>  </div> </div> |                                           |                       |                    |               |                |