

10

GESTIONE I.N.A.=CASA

ISTITUTO AUTONOMO PER LE CASE POPOLARI

DELLA PROVINCIA DI BRINDISI

LAVORI di sistemazione e completamento dei fabbrica
ti INA=CASA in BRINDISI - Cantieri 3083/3211/
4287/6263/8531/3083-S

IMPRESA : PICCINNI Antonio fu Filippo

Importo a base d'asta £. 9.390.000.==

Importo netto del ribasso d'asta

del 7,90% £. 8.648.190.==

RELAZIONE DI ACCOMPAGNAMENTO ALLO STATO FINALE

TITOLO DELLA SPESA : Lavori di sistemazioni esterne
e completamento dei cortili compresi tra i fabbrica
ti INA=CASA in Brindisi - Rione Commenda - Cantieri
3083/3211/4287/6263/8531/3083-S

APPROVAZIONE : Il progetto risulta approvato dalla
On/le Gestione I.N.A.=CASA con nota 9001/13034/18055/
20083 del 5 novembre 1956.==

CONTRATTO : I lavori furono affidati all'Impresa PIC
CINNI Antonio con contratto n° 1274 del 25.2.1957 re
gistrato a Brindisi il 9.3.1957 al n° 1417 Mod. I
Vol. 109 con il ribasso del 7,90% e quindi per l'im
porto netto di £. 8.648.190.==

DIRETTORE DEI LAVORI : Il sottoscritto Dott. Ing.
Giovanni ROMA. =

CONSEGNA - DURATA E ULTIMAZIONE : I lavori vennero
consegnati all'Impresa con verbale del 27.2.1957. =

Poichè l'art.8 del Capitolato Speciale d'Appalto fi
sa in giorni 120 naturali consecutivi il tempo uti-
le per la loro ultimazione, la scadenza doveva avve
nire il 26 giugno 1957. Senonchè in data 20 giugno
1957 veniva redatto regolare verbale di sospensione
dei lavori in attesa della definizione delle tratta-
tive in corso con il Comune per la sistemazione del-
le aiuole con opere di giardinaggio; gli impianti
di illuminazione viaria e delle aree libere ecc. in
applicazione della circolare 064 della Gestione INA-
CASA . =

Con verbale dell'11 aprile 1959, essendo venute a
cessare le cause che avevano determinato la sospen-
sione poichè il Comune aveva provveduto ad illumina-
re tutti i cortili ed a curare le aiuole dei piazza-
li consentendo così di economizzare la somma di li-
re 1.450.000. = appositamente stanziata, i lavori ve-
nivano regolarmente ripresi e poichè rimanevano an-
cora utili giorni 6 l'ultimazione def-initiva dove-
va avvenire il 16 aprile 1959. In effetti i lavori
vennero ultimati in data 16 aprile 1959 come risul-

ta da regolare verbale di ultimazione e quindi in tempo utile.=

IMPORTO DELLE SOMME AUTORIZZATE :

a) per lavori £. 9.390.000.=

ORDINI E DISPOSIZIONI DATE ED ESITO AVUTONE : L'Im-

presa ottemperò sempre agli ordini impartiti dal personale preposto alla Direzione dei Lavori.=

ASSICURAZIONE OPERAI : Gli operai vennero assicurati

presso l'I. N. A. I. L. di Brindisi con polizza n° 15059/3 con decorrenza continuativa.=

CONTO FINALE E CREDITO DELL'IMPRESA : Il conto fina-

le al netto del ribasso d'asta del 7,90% ammonta

a £. 8.889.878,36

a cui deducendo l'ammontare degli

acconti corrisposti all'Impresa :

n° 1 del 14.3.1957 £. 2.600.000.=

" 2 " 3.4.1957 " 1.650.000.=

" 3 " 4.5.1957 " 2.250.000.=

" 4 " 28.1.1958 " 1.440.000.=

sommano detrazioni

£. 7.940.000.=

Resta il credito netto dell'Impre-

sa in

£. 949.878,36

=====

(diconsi lire Novecentoquarantanovemilaottocentoset-
tantotto e centesimi trentasei).=

Detto conto finale è stato regolarmente firmato dall'Impresa senza alcuna riserva. =

AVVISI AD OPPONENDUM : Non essendovi stata occupazione temporanea e permanente di aree, non si è proceduto alla richiesta pubblicazione come prescritto dall'art.93 del Regolamento 25.5.1895 n.350 relativa agli avvisi di cui all'art.360 della Legge sui LL.PP. =

LIBERTA' DI CREDITO : Per i lavori di che trattasi non risultano notificati atti di sequestro o comunque impeditivi al pagamento da effettuarsi. =

INDICAZIONE SOMMARIA DEI LAVORI : I lavori eseguiti dall'Impresa comprendono tutte le categorie di opere necessarie e cioè : scavi, fondazioni, murature, intonaci, pavimenti, strade, recinzioni in ferro, coloriture, impianto idrico e sistemazioni varie. =

Brindisi, li 19 maggio 1959. =

IL DIRETTORE DEI LAVORI
(Dott. Ing. Giovanni ROMA)

