

ISTITUTO AUTONOMO PER LE CASE POPOLARI DELLA PROVINCIA DI BRINDISI

Lavori di Costruzione di 3 palazzine di case per lavoratori in Brin-
disi - Rione Commenda Ovest - Centiere 11150 - 3° Lotte -

Impresa Ing. Antonio DI GIULIO

6° STATO ^(a) d'avanzamento dei lavori eseguiti a tutto il 7 gennaio 1959

CONTRATTO in data 25.2.1958 n. 1673 ^{approvato} ~~registrato~~ registrato a Brindisi il
7 marzo 1958 al n° 1393 Mod. I Vol. 111

data N.

Importo del progetto	L.	126.450.000.=-	Data della consegna	5.5.1958
Importo del contratto depurato dal ribasso in ragione del <u>6,28</u> per cento		102.988.908.=-	Data dell'incomincia-mento dei lavori	5.5.1958
Fondo a disposizione dell'Amministrazione		16.500.000.=-	Scadenza del tempo utile per l'ultimaz. dei lavori	30.4.1959
del quale impegnato	Per espropriazione L.		I lavori rimasero sospesi o prorogati per	
	» mag. lavori imprév. »		Per cui la nuova scadenza del tempo utile è	
	» lavori ad economia »		Giorni impiegati in più	
	» sorveglianza e dir. »		» » in meno	
TOTALE somma impegnata L.				

(a) D'avanzamento finale.

N. d'ord.	Articolo di elenco dei Prezzi	DESIGNAZIONE DEI LAVORI E DELLE SOMMINISTRAZIONI	Quantità	PREZZO unitario	I M P O R T O	
					parziale	totale
		A) LAVORI A MISURA				
1	37	Scavo di sbancamento	mc. 1.214,56	600=	728.736.=	
2	38	" " fondazione	" 1.262,35	800=	1.009.880.=	
3	90	Calcestruzzo a Kg.150	" 229,78	5.700=	1.309.746.=	
4	46	" " " 300	" 446,845	10.000=	4.468.450.=	
5	48	Ferro omogeneo	Kg. 24087,882	130=	3.131.424,66	
6	70	Spianata di malta	mq. 1.250.=	110=	137.500.=	
7	71	Stratificazione d'asfalto	" 1.250.=	450=	562.500.=	
		SOMMANO LAVORI A MISURA.....				11.348.236,66
		B) LAVORI A FORFAIT				
8	11	C.S. - Rustico : 98% x 48% x	94.770.390.=		44.579.991,46	
9	"	" " - Tramezzi e intonaci :				
		53% x 8% x	94.770.390.=		4.018.264,54	
10	"	" " - Pavimenti - opere in marmo :				
		42% x 10% x	94.770.390.=		3.980.356,38	
11	"	" " - Infissi : 50% x 12% x	94.770.390.=		5.686.223,40	
12	"	" " - Completamento fabbricato :				
		40% x 7% x	94.770.390.=		2.653.570,92	
13	"	" " - Impianto idrico-sanitario :				
		40% x 9% x	94.770.390.=		3.411.734,04	
14	"	" " - Ringhiere: 40% x 6% x	94.770.390.=		2.274.489,36	
		SOMMANO LAVORI A FORFAIT.....				66.604.630,10
		TOTALE LAVORI A MISURA E FORFAIT.....				77.952.866,76
		a dedurre il ribasso del 6,28%.....				4.895.440,01
		RESTANO NETTE				£. 73.057.426,73

IL DIRETTORE DEI LAVORI

(Arch. Fortunato PIGNATELLI)

Visto :

IL DIRETTORE TECNICO IACP.

(Dott. Ing. Giovanni ROMA)

VISTO :

IL PRESIDENTE

(Comm. Com. te Ubaldo VALLARINO)

