

ISTITUTO AUTONOMO PER LE CASE POPOLARI

DELLA PROVINCIA DI BRINDISI

Lavori di Completamento Case per Lavoratori al Quartiere S. Elia - Brindisi -

Legge 14/2/1963 n° 60 e successive integrazioni e modifiche.

Impresa IMMOBILIARE SCIPIONE CAPECE - NAPOLI -

4° STATO ^(a) D AVANZAMENTO dei lavori eseguiti a tutto il 10/1/1978

CONTRATTO in data 15/2/1977 n. REGISTRATO a Brindisi il 2/3/1977 al
n° 868 mod. I

Importo del progetto a base d'asta L.		829.162.430	Data della consegna	18/1/77
Importo del contratto depurato dal ribasso in ragione del 4,66 per cento + 0,20% L.		788.886.514	Data dell'incominciamento dei lavori	18/1/77
			Scadenza del tempo utile per l'ultimaz. dei lavori	21/2/78
Fondo a disposizione dell'Amministrazione L.			I lavori rimasero sospesi per gg.	123
del quale impegnato	Per espropriazione L.		I lavori rimasero prorogati per gg.	
	» mag. lavori impreved. »		dal 19/1/77 al	
	» lavori ad economia »		Per cui la nuova scadenza del tempo utile è	24/6/78
	» sorveglianza e dir. »			
	» » »			
TOTALE somma impegnata L.			Giorni impiegati in più	
			» » in meno	

a) d'avanzamento finale.

N. d'ord.	Articolo di elenco dei Prezzi	DESIGNAZIONE DEI LAVORI e delle somministrazioni	Quantità	PREZZO unitario	I M P O R T O	
					parziale	totale
		LAVORI A FORFAIT				
1	6/DA	Strutture portanti 10°/° 10°/°x757.445.906			75.744.591	
2	"	Tampagnatura e terrazze 12°/° 83°/°x12°/°x757.445.906			75.441.611	
3	"	Tramezzi 7°/° 74°/°x7°/°x757.445.906			39.235.697	
4	"	Intonaco interno 11°/° 27°/°x11°/°x757.445.906			22.496.143	
5	"	Intonaco esterno 6°/° 4°/°x6°/°x757.445.906			1.817.870	
6	"	Opere in ferro 3°/° 25°/°x3°/°x757.445.906			5.680.844	
7	"	Schematura impianto idrico 3°/° 16°/°x3°/°x757.445.906			3.635.740	
8	"	Impianto termico 7°/° 30°/°x7°/°x757.445.906			15.906.364	
9	"	Impianto elettrico ecc. 3°/° 16°/°x3°/°x757.445.906			3.635.740	
10		Pavimenti e marmi 5°/°x12°/°x757.445.906			4.544.675	
12		Infissi 11°/° 6°/°x11°/°x757.445.906			4.999.143	
		Sommano lavori eseguiti				253.138.418
		a detrarre il ribasso d'asta del 4,66°/°+0.20°/°				12.302.527
		Restano nette			L.	240.835.891
		10 GEN 1978				
		IL DIRETTORE DEI LAVORI (Dott. Ing. Pierfrancesco PINTO)				

N. d'ord	Articolo di elenco dei Prezzi	DESIGNAZIONE DEI LAVORI e delle somministrazioni	Quantità	PREZZO unitario	I M P O R T O	
					parziale	totale
		ISTITUTO AUTONOMO CASE POPOLARI - BRINDISI Per quanto è stato possibile constatare da controlli saltuari nella visita sopralluogo, SI DI- CHIARA che i lavori eseguiti possono ritenersi rispondenti alle aspettative contabili sopra ripor- tate ed alle previsioni di progetto.- Brindisi, lì <u>23/1/1978</u> IL FUNZIONARIO ADDETTO <u>Mantarelli</u> L'INGEGNERE CAPO <u>Dott. Ing. Antonio Longo</u> VISTO PRESIDENTE (Dott. Raffaele Fischetto) 				