

12

ISTITUTO AUTONOMO PER LE CASE POPOLARI

DELLA PROVINCIA DI BRINDISI

= = = =

Lavori di costruzione 11°, 12° e 13° Lotto di Case
Popolari-Ostuni. - Legge 2/7/1949? N.408-Es.1955/56.

= = =

Impresa: SPECCHIA Vitantonio

Importo lordo £.59.200.000=

" al netto del ribasso del

- 3,53% " 57.110.240=

VERBALE DI RIPRESA DEI LAVORI

L'anno millenovecentocinquantasette, il giorno sette
te del mese di Novembre in Ostuni.-

Il sottoscritto Dott.Ing.Giovanni Roma, Diretto
re dei Lavori, unitamente all'Impresa Specchia Vi-
tantonio;

VISTO il contratto n.1142 del 20/8/1956 reg.a Brin
disi il 22/8/1956 al n.305 Mod.I Vol.I08;

VISTO il verbale di consegna 23/7/1956; .

VISTO l'art.13 del Capitolato Speciale di Appalto
che fissa in mesi dodici il termine utile per
l'ultimazione dei lavori per cui questa dove
va avvenire il 22/7/1957;

VISTO l'ordine di servizio n.1 del 24/6/1957 che

ordina i lavori suppletivi e fissa la nuova
scadenza per il giorno 11/8/1957;

VISTO il verbale di sospensione in data 1/8/1957;

CONSIDERATO che sono venute a cessare la cause che
avevano determinato la sospensione.-

Il sottoscritto ha convenuto che i lavori si pos-
sono riprendere.-

L'Impresa dichiara di non avere nulla da osserva-
re in merito alla ripresa dei lavori, che si inten-
de avvenuta in data odierna, rimanendo ancora di-
sponibili giorno dieci e quindi l'ultimazione defi-
nitiva dei lavori dovrà avvenire il giorno 16 del
mese di novembre 1957.-

Del che si è redatto il presente verbale che
previa lettura e conferma viene sottoscritto.-

L'IMPRESA

IL DIRETTORE DEI LAVORI

Visto:

IL PRESIDENTE

(Comm. Com. te Ubaldo G. VALLARINO)

