

ISTITUTO AUTONOMO PER LE CASE POPOLARI DELLA PROVINCIA DI BRINDISI

GESTIONE INA-CASA

Lavori di costruzione di case per lavoratori in Brindisi-Cooperativa

C.E.P.A.I.-Rione Commenda prolungamento via Sicilia-cant. 16012

Impresa Serafini Giovanni - Lecce

1° STATO ^(a) d'avanzamento dei lavori eseguiti a tutto il 7 marzo 1960

CONTRATTO in data 28/12/1959 n. 2198 approvato reg. a Brindisi 1°11/1/1960

al n. 1174 mod. Ivol. 115

data N.

Importo del progetto	L.	43.600.000	Data della consegna	13/1/1960
Importo del contratto depurato dal ribasso in ragione del 6,35 per cento	>	34.279.200	Data dell'incominciamento dei lavori	13/1/1960
Fondo a disposizione dell'Amministrazione	>	6.800.000	Scadenza del tempo utile per l'ultimaz. dei lavori	7/1/1961
del quale impegnato	Per espropriazione L.		I lavori rimasero sospesi o prorogati per	
	> mag. lavori imprev. >		Per cui la nuova scadenza del tempo utile è	
	> lavori ad economia >	3.200.000	Giorni impiegati in più	
	> sorveglianza e dir. >	3.600.000	> > in meno	
TOTALE somma impegnata L.		6.800.000		

(a) D'avanzamento finale.

N. d'ord.	Articolo di elenco dei Prezzi	DESIGNAZIONE DEI LAVORI E DELLE SOMMINISTRAZIONI	Quantità	PREZZO unitario	I M P O R T O	
					parziale	totale
		A) LAVORI A MISURA				
1	1	Scavo a sez. ristretta mc.	688 98	300 =	551.184 =	X
5	2	" di sbancamento "	60 =	600 =	36.000 =	X
2	22	Calcestruzzo a Kg. 200 "	263 73	6.200 =	1.635.126 =	X
3	21	" " " 300 "	117 80	10000 =	1.178.000 =	X
3	23	Ferro omogeneo Kg.	8.078 45	125 =	1.009.806 25	X
3		sommato			4.410.116 25	
		A dedurre il ribasso del 6,85%			302.092 96	
		restano Lire			4.108.023 29	
					=====	
					IL DIRETTORE DEI LAVORI (Dott. Ing. Leonardo Pata)	
					<i>Leonardo Pata</i>	
Visto:						
IL DIRETTORE TECNICO IACP (Dott. Ing. Giovanni ROMA)						
Visto:						
IL PRESIDENTE (Comm. Con. te Ubaldo VALLARINO)						
					<i>Ubaldo Vallarino</i>	

