

GESTIONE CASE PER LAVORATORI
ISTITUTO AUTONOMO PER LE CASE POPOLARI
DELLA PROVINCIA DI BRINDISI

Lavori post-collaudò di ripristino e miglioramento
alle palazzine INA-Casa in FASANO - Cant.857/R/L -

IMPRESA: LEGROTTAGLIE Francesco - Fasano

Importo a base d'asta.....L.9.091.000=

" al netto del ribasso 2,25%....." 8.886.452=

VERBALE DI ULTIMAZIONE LAVORI

L'anno millenovecentosessantasei il giorno ventitre del mese di Marzo nel Cantiere dei lavori suddetti. =

Il sottoscritto Dott.Ing.Giovanni ROMA, Direttore dei Lavori, unitamente all'Impresa LEGROTTAGLIE Francesco:

VISTO il contratto n°4623 del 12.8.1965 reg.a Brindisi il 19.8.1965 al n°1612 Mod.I;

VISTO il verbale di consegna in data 6.9.1965 che fissava l'ultimazione dei lavori per il 6 Marzo 1966;

VISTO il verbale di sospensione dei lavori in data 22.11.1965;

VISTO il verbale di ripresa del 9.12.1965 che fissava per il 23.3.1966 il nuovo termine per l'ul

timazione dei lavori;

ha proceduto, in contraddittorio con l'Impresa, ad un sopralluogo e visita dei lavori onde constatarne la loro avvenuta ultimazione, come infatti in data odierna è risultata e, quindi, in tempo utile.=

Del che si è redatto il presente verbale che previa lettura e conferma, viene sottoscritto.=

L'Impresa IL DIRETTORE DEI LAVORI
(LEGROTTAGLIE Francesco) (Dott.Ing. Giovanni ROMA)

Legrottaglii

V i s t o:

IL PRESIDENTE

(Gr.Uff. Com.te U.G. VALLARINO)