

ISTITUTO AUTONOMO PER LE CASE POPOLARI

DELLA PROVINCIA DI BRINDISI

=====

Lavori di costruzione di Case per Lavoratori Agri-
coli Dipendenti in LATIANO - Legge 30.12.1960 n°1676-

Esercizio 1968 e 1969 -

IMPRESA : Geom. Antonio MORELLI - TREPuzzi (Lecce)

Importo Lordo a base d'asra.....L.110.100.000=

Importo netto del ribasso 7,40%....." 101.952.600=

VERBALE DI ULTIMAZIONE DEI LAVORI

L'anno millenovecentosettantuno il giorno sette del
mese di agosto, nel Cantiere dei lavori suddetti.
Il sottoscritto Datt.Ing.Giovanni ROMA, Direttore
dei lavori;

- Visto il contratto n°5241 del 9.5.1969 registrato
a Brindisi il 23.5.1969 al n° 984 Mod.I;
- Visto il verbale di consegna in data 30.6.1969;
- Visto il verbale di sospensione del 9.7.1969;
- Visto il verbale di ripresa del 18.11.1969 che
fissa per il giorno 3.11.1970 la nuova scadenza dei
lavori;
- Visto il verbale di sospensione del 26.10.1970;
- Visto la perizia suppletiva del 9.9.1970 di complessive
L. 10.023.140.=

- Visto la nota Provv.le n°4413/12804 del 17.5.971 che approva la suddetta perizia per l'importo netto lavori di L.8.665.000.= oltre a L.519.900.= per spese generali e L.838.240.= per integrazione spese allacciamenti per un totale complessivo quindi di L.10.023.140.==;
- Visto l'atto aggiuntivo n°5391 del 27.5.1971 registrato a Brindisi il 28.5.1971 al n.1116 Mod.I di L. 8.665.000.=
- Visto il verbale di ripresa dei lavori n°2 del 31/5/1971 che firmava l'ultimazione definitiva dei lavori per il giorno 7/8/1971;

ha proceduto in contraddittorio con l'impresa a un sopralluogo e visita dei lavori, onde constatare la loro avvenuta ultimazione in data odierna e quindi, in tempo utile.

Dal che si è redatto il presente verbale che, letto e confermato, viene sottoscritto dalle parti.

L'IMPRESA

IL DIRETTORE DEI LAVORI

(Geom. Antonio MORELLI)

(Dott. Ing. Giovanni ROMA)

