

ISTITUTO AUTONOMO PER LE CASE POPOLARI

DELLA PROVINCIA DI BRINDISI

Lavori di costruzione di abitazioni per lavoratori
agricoli dipendenti in S.PIETRO VERNOTICO

IMPRESA: SERAFINI Giovanni da Lecce - nato il 6 Gen
naio 1908 in LECCE -

Importo a base d'asta.....L. 59.000.000.=

Importo netto del ribasso 0,40%....." 58.764.000.=

VERBALE DI PROROGA

L'anno millenovecentosessantaquattro il giorno tre-
dici del mese di Ottobre in S.PIETRO VERNOTICO.=

Il sottoscritto Dott.Ing.Giovanni ROMA, Direttore
dei Lavori, unitamente all'Impresa SERAFINI Giovanni;

VISTO il contratto n°4234 del 24.8.1963 registrato
a Brindisi il 29.8.1963 al n°434 Mod.I;

VISTO il verbale di consegna in data 10.9.1963; che

CONSIDERAVA il termine per l'ultimazione dei lavori

per il 9.9.1964;

CONSIDERATO che a causa della ritardata consegna del
suolo, da parte del Comune di S.PIETRO VERNOTICO,

l'Impresa non potè dare immediato inizio ai lavori;

CHE per tale motivi l'Impresa ha avanzato richiesta

di pr^moga di mesi otto;

CHE detta richiesta è stata approvata in sanatoria
dal Consiglio di Amministrazione dell'Istituto
con delibera del 12.10.1964 per una proroga di mesi
otto.=

IL DIRETTORE DEI LAVORI
accorda la proroga richiesta e fissa il termine di
scadenza per il giorno 8 Maggio 1965.=

Del che si è redatto il presente verbale che, pre-
via lettura e conferma, viene sottoscritto.=

L'IMPRESA IL DIRETTORE DEI LAVORI
(SERAFINI Giovanni) (Dott. Ing. Giovanni ROMA)

Visto:

IL PRESIDENTE

(Gr. Uff. Com. te U.G. VALLARINO)

