

ISTITUTO AUTONOMO PER LE CASE POPOLARI DELLA PROVINCIA DI BRINDISI

PRATICA n° 26083

Lavori di COSTRUZIONE DI UNA PALAZZINA PER CONTO DELLA GESTIONE

I.N./A. - CASA. - COMUNE di CECILIE MESSAPICA - Via Carducci.

Impresa SARDELLA Luigi

STATO ^(a)

TERZO

dei lavori eseguiti a tutto il

11 Marzo 19 58

CONTRATTO in data 1 Agosto 1957 ^{n° 1543} approvato Regis. a Brindisi

11 12-8-1957 al n° 319 Mod. 12 Vol. 110.

data _____ N. _____

Importo del progetto	L.	26.500.000,-	Data della consegna	7/8/1957
Importo del contratto depurato dal ribasso in ragione del <u>5,62</u> per cento	»	25.010.500,-	Data dell'incominciamento dei lavori	10/9/1957
Fondo a disposizione dell'Amministrazione	»		Scadenza del tempo utile per l'ultimaz. dei lavori	7/8/1958
del quale impegnato	Per espropriazione L.		I lavori rimasero sospesi o prorogati per	
	» mag. lavori imprev. »		Per cui la nuova scadenza del tempo utile è	
	» lavori ad economia »		Giorni impiegati in più	
	» sorveglianza e dir. »		» » in meno	
TOTALE somma impegnata L.				

(a) D'avanzamento finale.

N. d'ord.	Articolo di elenco dei Prezzi	DESIGNAZIONE DEI LAVORI E DELLE SOMMINISTRAZIONI	Quantità	PREZZO unitario	I M P O R T O	
					parziale	totale
8		A) - LAVORI A MISURA				
1	37	Scavo di sbancamento di qualsiasi natura, ecc. mc.	91,15	600	54.690,=	
2	42	Scavo di sbancamento in roccia calcarea, ecc. mc.	516,51	1.500	774.765,=	
3	38	Scavo di materie in sezione ristretta, ecc. mc.	70,36	800	56.288,=	
4	41	Scavo in roccia calcarea in sezione ristretta, ecc. mc.	23,45	1.800	42.210,=	
5	47	Calcestruzzo dosato a q.li 2,00 di cemento, ecc. mc.	35,36	6.200	218.612,=	
6	71	Stratificazione di asfalto orizzontale e verticale, ecc. mq.	259,74	480	124.675,20	
		SOMMARIO LAVORI A MISURA			Lire	1.271.240,20
		B) - LAVORI A FORFAIT				
7	41	Cap. Spec. Rustico 0,93 x 0,48 x 23.745.361 =			10.559.929,14	
8	11	Cap. Spec. Tramezzi e intonaci interni 0,40 x 0,08 x 23.345.361 =			759.851,55	
		SOMMARIO LAVORI A FORFAIT.....			Lire	11.359.780,69
		SOMMARIO LAVORI A MISURA e a FORFAIT.....			"	12.631.020,89
		a dedurre il ribasso in ragione del 5,62%			"	709.863,34
		Restano al NETTO Lire				11.921.157,55
		CEGLIE MESSAPICA, 11-3-1958.				
		Visto: IL DIRETTORE TECNICO (Dott. Ing. Giovanni Bona)				
		Visto: IL PRESIDENTE (Comm. Ubaldo Vallarino)				