

# ISTITUTO AUTONOMO PER LE CASE POPOLARI DELLA PROVINCIA DI BRINDISI

Lavori di Costruzione case per lavoratori in Ostuni

cantiere 6265 • Pratica n.13040

Impresa Specchia Vitantonio fu Cataldo

6° STATO <sup>(a)</sup> d' avanzamento dei lavori eseguiti a tutto il 19 ottobre 19 53

CONTRATTO in data 26/2/1953 n.824 approvato reg.a Brindisi il  
2/3/1953 al n.2216 mod.II vol.108

data \_\_\_\_\_ N. \_\_\_\_\_

|                                                                                 |                         |            |                                                     |         |
|---------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|------------|-----------------------------------------------------|---------|
| Importo del progetto                                                            | L.                      | 37.370.000 | Data della consegna                                 | 16/3/53 |
| Importo del contratto depurato dal ribasso in ragione del <u>1,05</u> per cento |                         | 36.977.615 | Data dell' incominciamento dei lavori               | 16/4/53 |
| Fondo a disposizione dell'Amministrazione                                       |                         |            | Scadenza del tempo utile per l' ultimaz. dei lavori | 10/3/54 |
| del quale impegnato                                                             | Per espropriazione L.   |            | I lavori rimasero sospesi o prorogati per           |         |
|                                                                                 | » mag. lavori imprev. » |            | Per cui la nuova scadenza del tempo utile è         |         |
|                                                                                 | » lavori ad economia »  |            | Giorni impiegati in più                             |         |
|                                                                                 | » sorveglianza e dir. » |            | » » in meno                                         |         |
| TOTALE somma impegnata L.                                                       |                         |            |                                                     |         |

(a) D'avanzamento finale.

| N. d'ord. | Articolo di elenco dei Prezzi | DESIGNAZIONE DEI LAVORI<br>E DELLE SOMMINISTRAZIONI               | Quantità | PREZZO<br>unitario | I M P O R T O                              |               |
|-----------|-------------------------------|-------------------------------------------------------------------|----------|--------------------|--------------------------------------------|---------------|
|           |                               |                                                                   |          |                    | parziale                                   | totale        |
|           |                               | <b>LAVORI A MISURA</b>                                            |          |                    |                                            |               |
| 1         | 37                            | Scavo di sbancamento mc.                                          | 611,35   | 550,=              | 336.242,50                                 |               |
| 2         | 38                            | " " terra "                                                       | 314,31   | 780,=              | 245.161,80                                 |               |
| 3         | 41                            | " " roccia "                                                      | 34,92    | 1.800,=            | 62.856,=                                   |               |
| 4         | 46                            | Calcestruzzo a Kg.200 "                                           | 357,83   | 5.900,=            | 2.111.197,=                                |               |
|           |                               | Sommano lavori a misura                                           |          |                    |                                            | 2.755.457,30  |
|           |                               | <b>LAVORI A FORFAIT</b>                                           |          |                    |                                            |               |
| 5         | 11                            | Cap.Spec. Rustico<br>99°/°x48°/°x33.940.000                       |          |                    | 16.128.288,=                               |               |
| 6         | 11                            | Cap.Spec. Ramezzi e intonaci<br>40°/°x8°/°x33.940.000             |          |                    | 1.086.000,=                                |               |
| 7         | 11                            | Cap.Spec. Pavimenti opere in marmo<br>30°/°x10°/°x33.940.000      |          |                    | 1.018.200,=                                |               |
| 8         | 11                            | Cap.Spec. Impianto idrico-sanitario<br>30°/°x9°/°x33.940.000      |          |                    | 916.380,=                                  |               |
|           |                               | Sommano lavori a forfait                                          |          |                    |                                            | 19.148.868,=  |
|           |                               | Sommano lavori a misura e forfait                                 |          |                    |                                            | 21.904.325,30 |
|           |                               | a dedurre il ribasso dell'1,05°/°                                 |          |                    |                                            | 229.995,41    |
|           |                               | Restano nette lire                                                |          |                    |                                            | 21.674.329,89 |
|           |                               | <b>IL PRESIDENTE</b><br>IL PRESIDENTE<br>(Gente Ubaldo Vallarino) |          |                    | <b>IL DIRETTORE DEI LAVORI</b><br>Amel Jom |               |



3394



[illegible]