

ISTITUTO NAZIONALE

PER LE CASE DEGLI IMPIEGATI DELLO STATO

I.N.C.I.S.

LAVORI: di costruzione di fabbricati per Ufficiali di Marina. - Installazione ascensori.-

DITTA: A.K.R.O.N. - MILANO -

CONTRATTO: in data 14/10/1960 n. 5299 di rep. reg. a Roma il 2/11/1960 al n. 2904 mod. 71/M serie B mod. 1 Vol. 29.

PROGETTO: il progetto venne presentato dalla S.r.l. A.K.R.O.N. a seguito di appalto concorso e giusta il progetto stesso era preventivata a corpo la somma di L.3.073.600.

Il progetto venne approvato con determinazione presidenziale n. 62 (n.5787 di rep. atti privati INCIS del 20/8/1959 reg. il 21/8/1959 al n.7076 vol.674) e venne aggiudicata alla S.r.l. A.K.R.O.N. per lo importo a corpo di L.3.073.600.

CONTRATTO: il contratto venne stipilato in data 14/10/1960 al n. 5299 di rep. e reg. a Roma il 2/11/1960 al n. 2904 mod. 71/M serie B mod. 1 vol. 29.

SPESA AUTORIZZATA: la spesa autorizzata per i lavori di cui sopra risulta di L.3.073.600.

DIRETTORE DEI LAVORI: i lavori vennero diretti dal
Sottoscritto Dott.Ing. Leonardo Poti' ;

CONSEGNA DEI LAVORI: i lavori furono consegnati
con verbale in data 21/9/1959 ^{sotto} ~~senza~~ riserve di leg-
ge in attesa della registrazione del contratto e
venne firmato senza riserve da parte della Ditta.

TEMPO STABILITO PER L' ESECUZIONE E PENALE PER IL
RITARDO: per l' esecuzione dei lavori erano stabi-
liti dal Capitolato Speciale d' Appalto giorni no-
vanta dalla consegna.

Il termine utile doveva scadere quindi il 20/12/
/1959 .

ULTIMAZIONE DEI LAVORI: l' ultimazione dei lavori
e' avvenuta il giorno venti del mese di Dicembre
1959.

STATO FINALE: lo STATO finale venne redatto dal
Direttore dei Lavori in data 16/9/1967 e la vali-
dita' di esso e' condizionata al parere favorevo-
le dell' ENPI. Parere favorevole non ancora inter-
venuto perche' l' Istituto a proprie spese ha dov-
uto provvedere alla esecuzione di lavori integrati-
vi resisi necessari per effetto delle nuove norme
dell' ENPI nel frattempo intervenute.

Proprio per effetto della mancanza del collaudo
da parte dell' ENPI piu' volte sollecitato dalla

Impresa, non e' stato possibile redigere lo stato finale essendo esso subordinato per norma di Capitolato speciale ai collaudi dell' ENPI.

Detto stato finale importa complessivamente la somma di L. 3.073.600 da cui sono state

dedotte:

primo ed unico certificato

d' acconto L. 1.925.000

secondo il detto stato finale

resta il credito della Ditta " 1.148.600

RISERVE DELL' IMPRESA: l' Impresa ha firmato il registro di contabilita' senza riserve.

ASSICURAZIONE DEGLI OPERAI: l' Impresa ha regolarmente assicurato i propri operai contro gli infortuni sul lavoro presso l' INAIL con polizza n.43175/6 a carattere continuativo.

INFORTUNI SUL LAVORO: durante i lavori non sono avvenuti infortuni.

AVVISI AD OPPONENDUM: non vi sono stati occupazioni di aree private per cui e' stato redatto relativo certificato.

ANDAMENTO GENERALE DEI LAVORI: i lavori si sono svolti regolarmente secondo la prescrizione della Direzione dei Lavori.

Brindisi, li' 20/9/1967

IL DIRETTORE DEI LAVORI

(Dott. Ing. Leonardo POTT)

Leonardo Pott