

Al. 8

ISTITUTO AUTONOMO PER LE CASE POPOLARI

DELLA PROVINCIA DI BRINDISI

^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^

Lavori di costruzione di Case per Lavoratori Agricoli Dipendenti in MESAGNE -Legge 30.12.1960 n.1676
Esercizio 1961/62-1962/63-1963/64.-

IMPRESA: Ing.Luigi MAGGI da Mesagne nato l'8.6.1918
in Francavilla Fontana-

Importo a base d'asta.....L.117.750.000=

Importo netto del ribasso dell'1,95%" 115.453.875=

=====

VERBALE DI SOSPENSIONE DEI LAVORI

L'annò millenovecentosessantaquattro il giorno undici del mese di Luglio nel Cantiere dei lavori suddetti.

Il sottoscritto Dott.Ing.Giovanni Roma, Direttore dei Lavori:

VISTO il contratto n.4212 del 10.5.1963 registrato a Brindisi il 25-5-1963 al n.1611 Mod.I;

VISTO il verbale di consegna in data 3.6.1963 che fissava per il giorno 2.6.1964 il termine per l'ultimazione dei lavori;

VISTO il verbale di proroga dell'1.6.1964 che fissava il nuovo termine per l'ultimazione dei lavori per il 17.7.1964;

CONSIDERATO che il Comune non ha ancora provveduto a fornire la zona dei servizi pubblici nè ha fatto conoscere le quote della fognatura comunale, per cui non è possibile procedere alla realizzazione della rete fognante dei fabbricati e conseguente sistemazione esterna degli stessi.

Il sottoscritto Direttore dei Lavori ha sospeso i lavori medesimi che verranno ripresi non appena il Comune avrà fatto conoscere le suddette quote.-

L'Impresa ha dichiarato di non aver nulla da conservare in merito alla sospensione che decorre da oggi rimanendo ancora disponibili giorni sette.-

Di quanto sopra, si redige il presente verbale che previa lettura e conferma, viene sottoscritto dalle parti.-

L'IMPRESA IL DIRETTORE DEI LAVORI
F.to (Dott. Ing. Luigi Maggi) - F.to (Dott. Ing. Giovanni Roma)

V i s t o

IL PRESIDENTE

F.to (Gr. Uff. Com. te U. G. Vallarino)

Vi è timbro tondo dell'Istituto Autonomo Case Popolari per la Prov. di Brindisi - Ufficio Tecnico

Per copia conforme

Brindisi, li 12 SET. 1966

IL DIRETTORE GENERALE
(Comm. Avv. Vincenzo Palma)

Vincenzo Palma

