

ISTITUTO AUTONOMO PER LE CASE POPOLARI

DELLA PROVINCIA DI BRINDISI

=====

Lavori di costruzione di case per lavoratori in

BRINDISI - C.E.P. - Area B - Alloggi n°42 -

IMPRESA: Ing. Ruggero LECCISI - Brindisi

Importo a base d'asta.....L.221.192.600.=

Importo netto del ribasso 6,86%....." 206.018.788.=

VERBALE DI SOSPENSIONE DEI LAVORI

L'anno millenovecentosessantasette il giorno tre
del mese di Luglio.=

Il sottoscritto Dott. Ing. Giovanni ROMA, Direttore
dei Lavori;

VISTO il contratto n°4769 del 9.7.1966 registrato
a Brindisi il 12.7.1966 al n°1277 Mod.I;

VISTO il verbale di consegna in data 14.7.1966 che
fissava per il giorno 8.7.1967 il termine uti-
le per l'ultimazione dei lavori;

CONSIDERATO che non sono ancora iniziati i lavori
di canalizzazione idrica e fognante, da parte del-
l'E.A.A.P., per alimentare il complesso, non è pos-
sibile completare le restanti opere di sistemazione
esterna.=

Il sottoscritto Direttore dei lavori ha sospeso i

lavori medesimi che saranno ripresi non appena la
canalizzazione di cui sopra sarà completata.=

L'Impresa ha dichiarato di non avere nulla da osser
vare in merito alla sospensione che decorre da oggi
rimanendo ancora disponibili giorni sei.=

Di quanto sopra si redige il presente verbale che,
previa lettura e conferma viene sottoscritto dalle
parti.=

L'IMPRESA

IL DIRETTORE DEI LAVORI

(Dott.Ing.Ruggiero LECCISI)

(Dott.Ing.Giovanni ROMA)

Visto

IL PRESIDENTE

(Gr.Uff.Com.te U.G. VALLARINO)

