

ISTITUTO AUTONOMO PER LE CASE POPOLARI

DELLA PROVINCIA DI BRINDISI

Lavori di costruzione del 7° Lotto di Case Popolari
in Brindisi - Quartiere C.E.P. -

Legge 2.7.1949, n°408-Esercizio 1956/57 e 1957/58 -

Impresa: Consorzio Ravennate delle Cooperative di

Produzione e Lavoro - RAVENNA -

Importo contrattuale.....L.131.778.900.=

- VERBALE DI PROVA DI CARICO ESEGUITA SUI SOLAI

L'anno millenovecentosessanta il giorno diciotto
del mese di Gennaio in Brindisi.=

Il sottoscritto Dott.Ing. Giovanni ROMA, Direttore
dei Lavori, con l'assistenza del Geom. Giovanni Gua-
dalupi e alla presenza del Geom. Marcello Zanotti in
rappresentanza dell'Impresa, ha proceduto alla pro-
va di carico dei solai costruiti dalla predetta Im-
presa.

La prova è stata eseguita sul solaio di copertura
del piano rialzato, vano soggiorno appartamento a
sinistra della scala "B" fabbricato 4.=

Il carico è stato applicato ad una striscia lunga
m.1,5,45 e larga m.1,00.=

Essendo prescritto dal Capitolato Speciale di Ap-

palto un sovraccarico accidentale di kg.250 per mq.
il carico corrispondente alla striscia caricata ri-
sulta di $ml.1,00 \times 5,45 \times 250 = kg.1362.=$


Tale carico è stato realizzato in eccesso con un
numero di 55 sacchetti di cemento del peso di kg.50
ciascuno e quindi per un peso complessivo di kg.2750

I risultati della prova con flessimetro applicato
al centro della striscia sono i seguenti:

18.1.1960	Ore 8,00	a)	lettura del solaio scarico	mm.	0,00
"	" 8,45	b)	lettura del solaio total- mente carico.....	mm.	0,27
19.1.1960	" 9,00	c)	lettura del solaio prima dello scarico.....	mm.	0,30
"	" 9,30	d)	lettura del solaio dopo lo scarico.....	mm.	0,08
"	" 16,00	e)	Lettura del solaio dopo lo scarico.....	mm.	0,00
				Freccia totale.....	mm.; 0,30
				Freccia elastica.....	mm. 0,30
				Freccia permanente....	mm.0,00

Del che si è redatto il presente verbale che viene
sottoscritto dagli intervenuti.

L'IMPRESA



IL DIRETTORE DEI LAVORI

(Dott. Ing. Giovanni ROMA)

