

ISTITUTO AUTONOMO PER LE CASE POPOLARI

DELLA PROVINCIA DI BRINDISI

~~888~~-----~~888~~

LAVORI di rifacimento reti fognanti esterne al 3° e
4° Lotto Via Marsica e al 9° e 10° Lotto Via Sicilia
- BRINDISI - Legge 2/7/1949 n° 408 -

IMPRESA : Geom. Giuseppe PILIEGO - Brindisi -

Importo perizia a base d'asta :..... L. 3.240.000.=

Importo perizia al netto del ribasso

d'asta del 7,609/° :..... L. 2.993.760.=

CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE

P R E M E S S E :

PERIZIA DI PROGETTO in data 4/1/1967 per l'ammontare
di L. 3.690.000, redatta dall'Ufficio Tecnico dell'I
stituto Autonomo per le Case Popolari della Provincia
di Brindisi in ottemperanza alla delibera I.A.C.P.
-Brindisi- n° 1296 del 27/11/1965 che disponeva lo
stanziamento della somma suddetta.=

SOMME AUTORIZZATE :

a) - per lavori a base d'asta L. 3.240.000.=

b) - per allacci alla fognatura " 450.000.=

T O T A L E L. 3.690.000.=

=====

CONTRATTO in data 20/10/1967 n° 5122 registrato a Brin
disi il 23/10/1967 al n° 2226 Mod.I con il quale i la

vori di che trattasi venivano affidati all'Impresa
Geom. Giuseppe PILIEGO per l'importo di L. 2.993.760
al netto del ribasso del 7,60 %/o. =

CONSEGNA E DURATA DEI LAVORI : i lavori vennero con-
segnati il 7/11/1967 come risulta dal relativo verba-
le in pari data per cui la scadenza dei lavori veni-
va fissata per il 6/5/1968. =

ULTIMAZIONE DEI LAVORI : è stata accertata il giorno
6/5/1968 come risulta dal verbale in pari data e quin-
di in tempo utile. =

ANDAMENTO DEI LAVORI : i lavori si sono svolti in con-
formità dei patti contrattuali e delle disposizioni
della Direzione Lavori. =

ASSICURAZIONE OPERAI : l'Impresa ha assicurato i suoi
operai presso l'I.N.A.I.L. di Brindisi con polizza
n° 12583/3 con decorrenza continuativa. =

STATO FINALE DEI LAVORI : redatto in data 19/2/1969
dal quale risulta che l'ammontare complessivo dei la-
vori al netto è di L. 2.988.054,30
e poichè sono stati pagati n°3 certi-
ficati di acconto per l'importo di.. L. 2.670.000,00
Resta il credito netto dell'Impresa. L. 318.054,30

=====

(diconsi lire TRECENTODICOTTOMILACINQUANTAQUATTRO e
30/100). =

TUTTO CIO' PREMESSO

Il sottoscritto Direttore Tecnico I.A.C.P, nella visita effettuata il giorno 24 febbraio 1969 :
RICONOSCIUTO che i lavori furono eseguiti in conformità delle previsioni del progetto con i materiali richiesti, con le dimensioni prescritte e conformi al le prescrizioni contrattuali ed alle disposizioni del la Direzione dei Lavori;
VISTO gli atti contabili che sono stati compilati a norma del Regolamento 25/5/1895, n° 350, e che i prezzi adottati sono quelli del contratto;
CONSIDERATO che i lavori sono stati ultimati in tempo utile;
CONSIDERATO che l'Impresa ha regolarmente provveduto alla assicurazione degli operai;
CONSIDERATO che l'Impresa ha ottemperato a tutti gli obblighi contrattuali ed agli ordini dati dalla Direzione Lavori;
CONSIDERATO che è stato provveduto alla revisione tecnico-contabile degli atti di contabilità finale;

C E R T I F I C A

che i lavori sopra menzionati sono stati regolarmente eseguiti; liquida secondo le risultanze del conto finale a L. 2.988.054,30 l'importo dei lavori e poichè all'Impresa sono stati versati acconti per Lire

L. 2.670.000.=

D I C H I A R A

pagabile all'Impresa Geom.Giuseppe PILIEGO -Brindisi-
la somma di L. 318.054,30 (lire TRECENTODICIOTTOMILA
CINQUANTAQUATTRO e 30/100) a saldo di ogni suo avere
per l'esecuzione dei lavori di che trattasi salvo la
definizione degli obblighi assicurativi e la superio
re approvazione del presente atto.=

BRINDISI, li 14 marzo 1969.=

L'IMPRESA IL DIRETTORE TECNICO IACP
(Geom.Giuseppe PILIEGO) (Dott.Ing. Giovanni ROMA)

Visto:

IL PRESIDENTE

(Gr. Off. Com/te U.G.VALLARINO)

