

ISTITUTO AUTONOMO PER LE CASE POPOLARI
DELLA PROVINCIA DI BRINDISI

=====

LAVORI DI COSTRUZIONE DI ABITAZIONI PER LAVORATORI
AGRICOLI DIPENDENTI NEL COMUNE DI OSTUNI - Via Prov.
per S. Michele Sal.no - Legge 30.12.1960 n. 1676 -
IMPRESA : SASSO LUCIANO - Ostuni -

Importo a base d'asta	£. 150.370.000=
" al netto del rib. 1,80%	£. 147.663.340=
I° Atto aggiuntivo ridotto a	£. 128.021.376=
II° " "	£. 32.039.825=
Somma	£. 160.061.201=

CONTRATTO: n. 5433 del 21.2.1972, reg.to a Brindisi
il 22.2.1972 al n. 371, Mod. I - I° atto aggiuntivo
n° 5606 del 21.3.1974, reg.to a Brindisi il 27.3.
1974 al n° 1188 e II° atto aggiuntivo n° 5686 del
20.10.1975, reg.to a Brindisi il 29.10.1975 al n°
1198, Mod. I.-

VERBALE DI RIPRESA DEI LAVORI N° 6

L'anno millenovecentosettantasei, il giorno
venti del mese di marzo in Ostuni.

Il sottoscritto Ing. Giovanni Molentino, in
qualità di direttore dei lavori, unitamente al sig.
Sasso Luciano, in qualità di titolare dell'impresa;
VISTO il contratto ed atti aggiuntivi in epigrafe;

VISTO il verbale di consegna dei lavori in data
11.4.1972;

VISTO il verbale di sospensione dei lavori n° 1 in
data 20.4.1972;

VISTO il verbale di ripresa dei lavori n. 1 in da-
ta 15.6.1973;

VISTO il verbale di sospensione dei lavori n° 2
in data 1.9.1973;

VISTO il verbale di ripresa dei lavori n° 2 in da-
ta 31.1.1974;

VISTO il verbale di sospensione dei lavori n. 3
in data 1.3.1974;

VISTO il verbale di ripresa dei lavori n. 3 in da-
ta 1.4.1974;

VISTO il verbale di sospensione dei lavori n° 4
in data 15.10.1974;

VISTO il verbale di ripresa dei lavori n. 4 in da-
ta 27.2.1975;

VISTO il verbale di sospensione dei lavori n. 5
in data 17.3.1975;

VISTO IL verbale di ripresa dei lavori n. 5 in da-
ta 5.11.1975;

VISTO il verbale di sospensione dei lavori n. 6
in data 20.11.1975;

CONSIDERATO che le condizioni metereologiche pos-

sono permettere l'ultimazione dei lavori residui quali la tinteggiatura esterna degli alloggi e la definitiva sistemazione degli spazi e strade esterne, di comune accordo con l'impresa decide di riprendere i lavori e fissa la data di ultimazione al giorno 1.5.1976.-

Del che si è redatto il presente verbale, che previa lettura e conferma, viene sottoscritto dagli intervenuti.-

L'IMPRESA

San Gius

IL DIRETTORE DEI LAVORI

Plu

IL DIRETTORE TECNICO
(Dott. Ing. Antonio Longo)

Ag

