

ISTITUTO AUTONOMO PER LE CASE POPOLARI

DELLA PROVINCIA DI BRINDISI

LAVORI di costruzione di Case per Lavoratori in
BRINDISI - Quartiere S. Elia - Lotto "B" - P.I. n°154

Cantiere I266 - Alloggi 96 -

IMPRESA: CORRADO Pier Marcello - Oria -

CONTRATTO N°5163 del 27.3.1968 registrato a Brindisi

il 4.4.1968 al n°683 Mod.I

=====

VERBALE DI ULTIMAZIONE DEI LAVORI

L'anno millenovecentosettanta, il giorno venticin-
que del mese di maggio in Brindisi.

Il sottoscritto Dott. Ing. Giovanni ROMA, Direttore
dei Lavori:

VISTO il contratto in epigrafe;

VISTO il verbale di consegna in data 10.6.1968 che
fissava per il giorno 3.6.1969 il termine per
l'ultimazione dei lavori;

VISTO la perizia suppletiva in data 4.12.1968;

VISTO la delibera n°164 del 19.4.1969 che approva
detta perizia;

VISTO l'atto aggiuntivo n°5240 del 9.5.1969 registra-
to a Brindisi il 20.5.1969 al n°939 Mod.I;

VISTO l'ordine di servizio n°1 in data 21.5.1969 che

proroga di giorni 30 il termine per l'ultimazione dei lavori, per cui il termine utile verrà a scadere il 3.7.1969;

VISTO l'istanza rivolta a questo I.A.C.P. dell'Impresa CORRADO Pier Marcello -Oria- in data 31/1/1969 n.955, con cui veniva richiesta una proroga al termine utile di ultimazione dei lavori;

VISTO la validità dei motivi addotti dall'Impresa a giustificazione del ritardo sui tempi di esecuzione delle opere;

VISTO la delibera n.182 del 19.4.1969 del Consiglio di Amministrazione integrato per la Gestione Speciale GESCAL di questo Istituto con la quale veniva concessa all'Impresa una proroga di giorni novanta;

VISTO il verbale di proroga n°1 del 5.6.1969 che fissa il termine utile per la ultimazione dei lavori al 1° Ottobre 1969;

VISTO l'istanza rivolta a questo I.A.C.P., dell'Impresa CORRADO Pier Marcello -Oria-, in data 6.10.1969 n°6642, con cui veniva richiesta una proroga al termine utile di ultimazione dei lavori;

VISTO la delibera n°198 del 6.12.1969 del Consiglio

di Amministrazione integrato per la Gestione Speciale GESCAL con la quale veniva concessa all'Impresa una proroga di giorni 120;

VISTO il verbale di proroga n°2 dell'8/I/1970 che proroga di giorni 120 il termine per la ultimazione dei lavori e quindi il termine utile verrà a scadere il 29/I/1970;

VISTO il verbale di sospensione dei lavori del 9 gennaio 1970;

VISTO il verbale di ripresa del 5/5/1970 che fissa il termine utile per l'ultimazione al 25/5/70;

ha proceduto, in contraddittorio con l'Impresa, ad un sopralluogo e visita dei lavori onde constatarne la loro avvenuta ultimazione, come infatti in data odierna si è constatato e quindi in tempo utile e nei termini contrattuali.

Di quanto sopra si redige il presente verbale che, previa lettura e conferma, viene sottoscritto dalle parti.

L'IMPRESA

(CORRADO Pier Marcello)

Corrado Pier Marcello

IL DIRETTORE DEI LAVORI

(Dott. Ing. Giovanni ROMA)

Giovanni Roma

Visto:

IL PRESIDENTE

Gr. Uff. Com. te U.G. VALLARINO)

