

9

ISTITUTO AUTONOMO PER LE CASE POPOLARI

DELLA PROVINCIA DI BRINDISI

LAVORI di costruzione del 18° e 19° Lotto di Case
Popolari in OSTUNI - Rione Melogna - Legge 2/7/1949

n° 408 - Esercizio 1957/1958.=

Importo a base d'asta £.45.300.000.=

" al netto del ribasso del-

1'1,05% £.44.824.350.=

RELAZIONE DI ACCOMPAGNAMENTO ALLO STATO FINALE

TITOLO DELLA SPESA : lavori di costruzione di due
palazzine (18° e 19° lotto) di Case Popolari in OSTU
NI per n. 24 alloggi e vani contabili 120.=

APPROVAZIONE : il progetto risulta approvato con Prov
veditoriale n° 7182 del 28/4/1958.=

CONTRATTO : i lavori furono affidati all'Impresa Ing.

Vincenzo TANZARELLA con contratto n° 1800 del 6/7/1958

registrato a Brindisi il 9/7/1958 al n° 51 Mod.1 Vol.

112 con il ribasso dell'1,05% e quindi per l'impor-
to netto di £. 44.824.350.= e successivamente, in se

guito al decesso del titolare dell'Impresa Ing. Vin-
cenzo Tanzarella, al Supplente Sig. SPECCHIA Vitento

nio con ordine di servizio n° 1 del 28/7/1958.=

DIRETTORE DEI LAVORI : Il sottoscritto Dott. Ing. Gio

vanni ROMA, Direttore Tecnico dell'Istituto Autonomo

per le Case Popolari della Provincia di Brindisi.=

CONSEGNA, DURATA E ULTIMAZIONE : i lavori vennero consegnati all'Impresa con verbale del 28/7/1958; poichè l'art. 13 del Capitolato Speciale di Appalto fissa in mesi dodici il tempo utile per la loro ultimazione così la scadenza doveva avvenire il 27/7/1959.=

I lavori furono, infatti, ultimati in data 27 luglio 1959 e quindi in tempo utile come risulta da regolare verbale di ultimazione.=

IMPORTO DELLE SOMME AUTORIZZATE :

a) contratto principale : £. 44.824.350.=

ORDINI E DISPOSIZIONI DATE ED ESITO AVUTONE : l'Impresa ottemperò sempre agli ordini impartiti dal personale preposto alla Direzione Lavori.=

ASSICURAZIONI OPERAI : gli operai vennero assicurati presso l'INAIL di Brindisi con polizza n° 161/3 con decorrenza continuativa.=

CONTO FINALE E CREDITO DELL'IMPRESA : il conto finale al netto del ribasso d'asta dell'1,05% ammonta a £. 44.125.376,80

da cui deducendo l'ammontare degli

acconti corrisposti all'Impresa :

n. 1 27/9/1958 £. 7.550.000.=

" 2 11/12/958 " 7.050.000.=

a riportare £. 14.600.000.= £. 44.125.376,80

riporto	£. 14.600.000.=	£. 44.125.376,80
n.3 27/2/1959	" 11.000.000.=	
" 4 20/4/1959	" 7.200.000.=	
" 5 21/12/959	" <u>7.990.000.=</u>	

sommato detrazioni	<u>£. 40.790.000.=</u>
--------------------	------------------------

Resta il credito netto dell'Impre-

sa £. 3.335.376,80

=====

Detto conto finale è stato regolarmente firmato, senza alcuna riserva, per l'Impresa dal supplente Sig. Specchia Vitantonio.=

AVVISI AD OPPONENDUM : non essendovi stata occupazione temporanea o permanente di aree, non si è proceduto alla richiesta pubblicazione come prescritto dall'art.93 del Regolamento 25/5/1895, n.350 relativa agli avvisi di cui all'art.360 della Legge sui Lavori Pubblici.=

LIBERTA' DI CREDITO : Per i lavori di che trattasi non risultano notificati atti di sequestro o comunque impeditivi al pagamento da effettuarsi.=

INDICAZIONE SOMMARIA DEI LAVORI : i lavori eseguiti dall'Impresa comprendono tutte le categorie di opere necessarie e cioè : scavi, fondazioni, murature, solai, coperture, intonaci, pavimenti, scale, infissi, coloriture, impianti idrici=sanitari=elettrico,

sistemazioni esterne, ecc. = 1.01.2

Brindisi, 27/1/1960. = 100.000.00 " "

IL DIRETTORE DEI LAVORI

(Dott. Ing. Giovanni ROMA)

