

ISTITUTO AUTONOMO PER LE CASE POPOLARI DELLA PROVINCIA DI BRINDISI

GESTIONE INA=CASA

Lavori di costruzione di case per lavoratori in Torchiarello
cantiere 7870 - pratica 13037

Impresa Schiavone Luca di Samuele


3° **STATO**^(a) d' avanzamento dei lavori eseguiti a tutto il 31 luglio **19** 54

CONTRATTO in data 1/4/1954 n. 869 approvato reg. a Brindisi il
12/4/1954 al n. 1517 mod. I vol. 104

data _____ N. _____

Importo del progetto	L.	<u>6.400.000</u>	Data della consegna	<u>12/4/54</u>
Importo del contratto depurato dal ribasso in ragione del <u>0,01</u> per cento		<u>6.399.360</u>	Data dell' incominciamento dei lavori	<u>2/5/54</u>
Fondo a disposizione dell'Amministrazione			Scadenza del tempo utile per l' ultimaz. dei lavori	<u>8/10/54</u>
del quale impegnato	Per espropriazione L.		I lavori rimasero sospesi o prorogati per	
	» mag. lavori impreved.		Per cui la nuova scadenza del tempo utile è	
	» lavori ad economia »		Giorni impiegati in più	
	» sorveglianza e dir. »		» » in meno	
TOTALE somma impegnata L.				

(a) D' avanzamento finale.

N. d'ord.	Articolo di elenco dei Prezzi	DESIGNAZIONE DEI LAVORI E DELLE SOMMINISTRAZIONI	Quantità	PREZZO unitario	I M P O R T O	
					parziale	totale
		A) LAVORI A MISURA				
1	38	Scavo di materie per fondazioni	mc. 108 51	840 =	91.148 40	
2	46	Calcestruzzo a 300	" 42 35	9250 =	391.737 50	
3	47	Idem a 200	" 27 55	6.240 =	171.912 =	
4	48	Ferro omogeneo	Kg. 349 50	170 =	59.415 =	
		sommano lavori a misura				714.212 90
		B) LAVORI A FORFAIT				
5	11	Cap.Spec.Rustico 0,60x0,48°/°x5.658.858				1.629.751 10
		sommano lavori a misura e forfait				2.343.964 =
		da dedurre il ribasso dello 0,01°/°				234 39
		restano netteliere				2.343.729 61
						=====
		IL PRESIDENTE  Vicepresidente				
		IL DIRETTORE DEI LAVORI 