

ISTITUTO AUTONOMO PER LE CASE POPOLARI DELLA PROVINCIA DI BRINDISI

GESTIONE INA=CASA

Lavori di costruzione di case per lavoratori in Brindisi

rione Perrino - cant. 7084 - pratica 13034

Impresa Piccinni Antonio fu Bilippo

7° STATO ^(a) di avanzamento dei lavori eseguiti a tutto il 3 luglio 1954

CONTRATTO in data 13/7/1954 n. 843 approvato reg. Brindisi il

15/7/1953 al n. 73 mod. I vol. 102

data N.

Importo del progetto	L.	20.510.000	Data della consegna	15/7/1953
Importo del contratto depurato dal ribasso in ragione del 3,10 per cento		19.874.190	Data dell'incominciamento dei lavori	16/7/1953
Fondo a disposizione dell'Amministrazione			Scadenza del tempo utile per l'ultimaz. dei lavori	10/7/1954
del quale impegnato	Per espropriazione L.		I lavori rimasero sospesi o prorogati per	
	» mag. lavori impreved.		Per cui la nuova scadenza del tempo utile è	
	» lavori ad economia »		Giorni impiegati in più	
	» sorveglianza e dir. »		» » in meno	
TOTALE somma impegnata L.				

(a) D'avanzamento finale.

N. d'ord.	Articolo di elenco dei Prezzi	DESIGNAZIONE DEI LAVORI E DELLE SOMMINISTRAZIONI	Quantità	PREZZO unitario	I M P O R T O	
					parziale	totale
		A) LAVORI A MISURA				
1	38	Scavo di terra mc.	252 56	780 =	196.996 80	
2	47	Calcestruzzo a 200 "	270 62	5.900 =	1.598.428 =	
		sommario lavori a misura				1.795.424 80
		B) LAVORI A FORFAIT				
3	11	Cap.Spec.Rustico 48°/°x18.209.002			8.740.320 96	
4	11	Cap.Spec.Tramezzi - intonaci 8°/°x18.209.002			1.456.720 16	
5	11	Cap.Spec.Impianto idrico-sanit.-elett. 0,96°/°x9°/°x18.209.002			1.573.257 77	
6	11	Cap.Spec.Pavimenti-opere in marmo-rivest. 0,96°/°x10°/°x18.209.002			1.748.064 19	
7	11	Cap.Spec.Infissi 0,98°/°x12°/°x18.209.002			2.141.378.63	
8	11	Cap.Spec.Intonaco esterno-vern.ringhiere 0,75°/°x6°/°x18.209.002			819.405 09	
9	11	Cap.Spec.Opere esterne 0,50°/°x7°/°x18.209.002			637.313 07	
		sommario lavori a forfait				17.116.461 8
		sommario lavori a misura e forfait				18.911.886 6
		a dedurre il ribasso del 3,10°/°				586.268.67
		restano nette lire				18.325.618 19
		IL PRESIDENTE Stefano Steddi Vallarinosi				
		IL DIRETTORE DEI LAVORI Giovanni Poma				