

GESTIONE CASE PER LAVORATORI

ISTITUTO AUTONOMO PER LE CASE POPOLARI

DELLA PROVINCIA DI BRINDISI

^^^^^^^^^^^^^^^^

9119 - Lavori post-collaudò alle Palazzine INA-CASA
di FRANCAVILLA FONTANA - Via F. Baracca - Cant. 2861/R-I. -

Impresa - LEGROTTAGLIE Francesco - FASANO -

Importo contrattuale £. 5.026.528,-

CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE

PREMESSE:

PERIZIA DI PROGETTO in data 8/8/1964 per l'ammontare di £. 13.094.426 di cui £. 12.352.232 per lavori e £. 741.194 per spese generali, redatto dall'Ufficio Tecnico dell'Istituto Autonomo per le Case Popolari della Provincia di Brindisi ed approvata con Delibera n. 193 del 3/6/1966 del Consiglio di Amministrazione della Gestione Case per Lavoratori per l'importo complessivo di £. 3.741.176 di cui lire £. 3.432.272 per lavori post-collaudò e £. 308.904, per compensi alla Stazione Appaltante oltre a lire 2.832.479 (suddivise in £. 1.699.457 per la palazzina in locazione e £. 1.132.992 per le palazzine a riscatto) per lavori di manutenzione straordinaria come risulta dalla nota della GESCAL Prat. numero 9119/PC.Prot.III/2 - PC n. 1884 del 12 Luglio

1966.

SOMME AUTORIZZATE:

a) per lavori post-collaudò £. 3.432.272,-

b) per lavori di manutenzione straodi-

naria alla palazzina in locazione £. 1.699.457,-

Sommano £. 5.131.729,-

CONTRATTO in data 27/10/1966 n°4786 registrato a Brindisi il 12/11/1966 al n.1965 Mod.I con il quale i lavori di che trattasi venivano affidati all'Impresa LEGROTTAGLIE Francesco per l'importo di lire 5.026.528 al netto del ribasso d'asta del 2,05%.

CONSEGNA E DURATA DEI LAVORI: I lavori post-collaudò vennero consegnati all'impresa il 14/11/1966 come risulta dal relativo verbale in pari data.-

TERMINE DI ULTIMAZIONE DEI LAVORI: I lavori post-collaudò dovevano essere ultimati entro il 13/11/1967.

ULTIMAZIONE DEI LAVORI POST-COLLAUDO: E' stata accertata il giorno 28/1/1967 come risulta dal verbale in pari data e quindi in tempo utile.

ANDAMENTO DEI LAVORI POST-COLLAUDO: I lavori si sono svolti in conformità dei patti contrattuali e delle disposizioni della Direzione Lavori.-

ASSICURAZIONE OPERAI: L'Impresa ha assicurato i suoi operai presso l'I.N.A.I.L. di Brindisi con polizza n°12971/3 con decorrenza continuativa.-

STATO FINALE DEI LAVORI POST-COLLAUDO: Redatto in data 18/11/1967 dal quale risulta che l'ammontare complessivo dei lavori post-collaudò è di nette lire 3.075.294,72.

Poichè sono stati già pagati n°3 acconti per complessive £.2.750.000 il credito dell'Impresa resta in £.325.294,72, (dicosi trecentoventicinquemiladuecentonovantaquattro e 72/100).

TUTTO CIO' PREMESSO

Il sottoscritto Direttore Tecnico dell'I.A.C.P. di Brindisi nella visita effettuata il giorno 22/11/1967

RICONOSCIUTO che i lavori furono eseguiti in conformità delle previsioni del progetto con i materiali richiesti, con le dimensioni prescritte e conformi alle prescrizioni contrattuali ed alle disposizioni della Direzione dei Lavori;

VISTO che gli atti contabili sono stati compilati a norma del Regolamento 25/5/1895 n.350, e che i prezzi adottati sono quelli di contratto;

VISTO che i lavori contabilizzati corrispondono a quelli eseguiti;

CONSIDERATO che l'Impresa ha regolarmente provveduto all'Assicurazione degli operai;

VISTO che non vi sono rilievi o segnalazioni da parte degli Enti Assicurativi;

CONSIDERATO che l'Impresa ha ottemperato a tutti gli obblighi contrattuali ed agli ordini dati dalla Direzioni dei Lavori;

C E R T I F I C A

che i lavori sopra mensionati sono stati regolarmente eseguiti; liquida secondo le risultanze del conto finale in £.3.075.294 l'importo dei lavori e poichè all'impresa sono state pagate in acconto lire 2.750.000.

D I C H I A R A

pagabile all'Impresa LEGROTTAGLIE Francesco di FASANO la somma di £.325.294, (dicosi lire trecentoventicinquemiladuecentonovantaquattro) a saldo di ogni suo avere per la esecuzione dei lavori di che trattasi salvo la superiore approvazione del presente atto.-

BRINDISI li, 25/11/1967

L'IMPRESA

(Legrottaglie Francesco)

Legrottaglie Francesco

IL DIRETTORE TECNICO IACP

(Dott. Ing. Giovanni ROMA)

V I S T O:

IL PRESIDENTE

(Gr. Uff. Com. te U. G. VILARINO)

Rosco Brane

