

COMUNE DI Gestione S. M. St. Casa

PROVINCIA di Brindisi

Lavori di costruzione di case per lavoratori
in Brindisi

lotto F. autunno 2011

Impresa: Seliosone Samuele su licenza

3: STATO ^(a) d'avanzamento dei lavori eseguiti a tutto il 22- ottobre 19 50

CONTRATTO in data 21-7-50 n. 291 Regg. a Brindisi
il 22-7-50 al n. 121 mod. 11 del 10h.

Importo del progetto	L.	<u>21.119.000</u>	Data della consegna . . .	<u>22-7-50</u>
Importo del contratto depurato del ribasso in ragione del <u>9,55</u> per cento		<u>19.313.326 -</u>	Data dell'incominciamento dei lavori	<u>22-7-50</u>
Fondo a disposizione dell'Amministrazione			Scadenza del tempo utile per l'ultimazione dei lavori	<u>21-7-51</u>
del quale impegnato	per espropriazione	L.	I lavori rimasero sospesi o prorogati per	
	per maggiori lavori imprevisi		Per cui la nuova scadenza del tempo utile è	
	per lavori in economia		Giorni impiegati in più	
	per rimborso spese generali		Giorni impiegati in meno	
	TOTALE somma impegnata L.			

(a) D'avanzamento o finale.

Num. d'ordine	Articolo di elenco dei prezzi	DESIGNAZIONE DEI LAVORI E DELLE SOMMINISTRAZIONI	Quantità	Prezzo unitario	IMPORTO	
					Parziale	Totale
1	1	Scavo di Spianamento me.	340	480	163.200	
2	2	" " Terra ecc. "	200	650	130.000	
3	16	Calcestruzzo a kg. 200 "	250	4900	1225.000	
4	8	Muratura tufo e Carparo "	80	5700	456.000	
5	10	" " tutto Tufo "	500	4000	2000.000	
6	9	" " Carparo "	3	8400	25.200	
7	20	Salario misto mq.	485	2900	1406.500	
8	15	Calcestruzzo a kg. 300 me.	5	7500	37.500	
9	17	Ferra omogeneo kg.	250	110	27.500	
10	35	Pompe e Pannelli mq.	40	1900	76.000	
Somma					5.546.900	
e dedurre l'ibbanco d'acq. del 8,55%					474.257,25	
					5.072.642,75	
Il Presidente					Il Direttore dei Lavori	