

ISTITUTO AUTONOMO PER LE CASE POPOLARI

DELLA PROVINCIA DI BRINDISI

LAVORI di costruzione di alloggi di E.R.P. nel Comune
di FRANCAVILLA FONTANA - Alloggi n. 60.

Legge 5/8/1978 n. 457 - Completamento III° Biennio

P.I. n. 008/101/1.

IMPRESA: EDI.CO.M. s.r.l. da Bari.

Importo a base d'asta.....£.2.194.087.500=

Importo al netto del ribasso

d'asta del 5.66%.....£.2.069.902.148=

CONTRATTO in corso di perfezionamento.

VERBALE DI SOSPENSIONE DEI LAVORI N° 1

L'anno millenovecentoottantaquattro il giorno sette
del mese di giugno in Francavilla Fontana si sono
trovati:

- il Dott.Ing. Antonio LONGO, Direttore dei Lavori;
- l'Avv. Giovanni DEGENNARO, legale rappresentante
dell'Impresa EDI.CO.M. s.r.l. da Bari;
- il Dott.Ing. Filippo de CRISTOFARO, Direttore di C
Cantiere dei lavori suddetti;

IL DIRETTORE DEI LAVORI

- VISTO la Delibera n. 4442 del 7/5/1984, con la qua-
le si ratifica l'aggiudicazione dell'appalto alla
Impresa suindicata e si autorizza la consegna dei

lavori sotto riserva di legge;


- VISTO il verbale di consegna dei lavori in data
16/5/1984;

CONSIDERATO che il Comune di Francavilla Fontana non
ha provveduto al rilascio del "Verbale di allinea-
mento e quote", richiesto da questo Istituto in data
7/6/1984, con nota n. 5913 di protocollo.

Il Direttore dei Lavori ne dispone la sospensione in
data odierna.

L'Impresa dichiara di non aver nulla da osservare
ferme restando che rimangono, il totale disponibili
giorni 458 (quattrocentocinquantotto==) per l'ulti-
mazione.

Del che si è redatto il presente verbale che, previa
lettura e conferma viene sottoscritto dalle parti.



IL DIRETTORE DEI LAVORI

(Dott. Ing. Antonio LONGO)

IL DIRETTORE DI CANTIERE

(Dott. Ing. Filippo de CRISTOFARO)

L'IMPRESA

(EDI.CO.M. s.r.l.)