

ISTITUTO AUTONOMO PER LE CASE POPOLARI

DELLA PROVINCIA DI BRINDISI

Lavori di costruzione di Case Popolari a "Riscatto"

nel Comune di Brindisi - Quartiere S. ELIA - Lotti

25°-36°-37° -

Legge 4.11.1963 n°1460 - Es.1963/64/65/66

IMPRESA: CONSORZIO RAVENNATE DELLE COOPERATIVE DI

PRODUZIONE E LAVORO - RAVENNA...

Importo a base d'asta.....L.181.500.000=

Importo al netto del ribasso d'asta

del 6,66%....." 169.412.100.=

Importo al netto perizia suppletiva e

di variante....." 2.854.000.÷

CONTRATTO n°4818 del 10.2.1967 registrato a Brindisi

il 22.12.67 al n°336 Mod.I -

VERBALE DI ULTIMAZIONE LAVORI

L'anno millenovecentosessanta il giorno venti del
mese di Aprile nel Cantiere dei Lavori suddetti, il
sottoscritto Dott. Ing. Giovanni ROMA, Direttore dei
Lavori, unitamente al Geom. Pepolo Sergio in rappre-
sentanza dell'Impresa CONSORZIO RAVENNATE DELLE COOP.
di PRODUZ. E LAVORO - RAVENNA;

VISTO il contratto in epigrafe;

VISTO il verbale di consegna in data 11.12.1967;

VISTO l'ordine di servizio del 26.8.1968 con cui

"cessi" sospendevano i lavori;

VISTO il verbale di ripresa n°1 del 27.12.1968 che fissava il termine utile per la ultimazione dei lavori per il 26.4.1969;

VISTO il verbale di sospensione dei lavori n°1 del 18.2.1969;

VISTO il verbale di ripresa dei lavori n°2 del 13 Marzo 1970;

VISTO la nota n°554 del 9.1.1970 del Provveditorato Regionale alle OO.PP. di Bari con cui veniva

traspresso il decreto n°22818 del 10.11.1969 registrato alla Corte dei Conti il 20.12.1969

al registro 7 foglio 162 relativo alla perizia suppletiva e di variante di cui innanzi;

VISTO l'atto aggiuntivo n°5305 del 10.3.1970 registrato a Brindisi l'11.3.70 al n°452 Mod.I

che dell'art.7 proroga di giorni 20 (venti) il termine utile per la ultimazione;

VISTO l'Ordine di Servizio n°2 del 2.4.70 che ordina all'Impresa l'esecuzione dei lavori di


cui alla perizia suppletiva e di variante e proroga di giorni 20(venti) la ultimazione

dei lavori e quindi per l'8.6.1970;

ha proceduto in contraddittorio con l'Impresa, ad un sopralluogo e visita dei lavori onde constatarne la loro avvenuta ultimazione, come infatti in data odierna si è constatato e quindi con quarantanove giorni di anticipo rispetto ai termini contrattuali.=

Pertanto si redige il presente verbale che, previa lettura e conferma, viene sottoscritto dalle parti.=

L'IMPRESA



IL DIRETTORE DEI LAVORI

(Dott. Ing. Giovanni ROMA)



Visto:

IL PRESIDENTE

(G. Uff. Com. te U.G. VALLARINO)

