

ISTITUTO AUTONOMO PER LE CASE POPOLARI DELLA PROVINCIA DI BRINDISI

Lavori di Costruzione di 3 palazzine di case per lavoratori in
BRINDISI = Quartierino Comonde-Ovent = Cantiere 11150 = 3° lotto
 Impresa Ing. Antonio DI GIULIO = Brindisi =

3° STATO ^(a) 4° avanzamento dei lavori eseguiti a tutto il 27 settembre **1958**

CONTRATTO in data 25.2.1958 n. 1673 ^{approvato} ~~registrato~~ registrato a Brindisi
il 7.3.1958 al n° 1303 Mod. I Vol. 111

data _____ N. _____

Importo del progetto L.		<u>126.450.000.=-</u>	Data della consegna .	<u>5.5.1958</u>
Importo del contratto depurato dal ribasso in ragione del <u>6,28</u> per cento		<u>102.988.908.=-</u>	Data dell'incomincia- mento dei lavori . . .	<u>5.5.1958</u>
Fondo a disposizione dell'Amministrazione		<u>16.500.000.=-</u>	Scadenza del tempo uti- le per l'ultimaz. dei lavori	<u>30.4.1959</u>
del quale impegnato	Per espropriazione L.		I lavori rimasero sospesi o prorogati per . . .	
	» mag. lavori imprevisibili »		Per cui la nuova scaden- za del tempo utile è .	
	» lavori ad economia »		Giorni impiegati in più	
	» sorveglianza e dir. »		» » in meno	
TOTALE somma impegnata L.				

(a) D'avanzamento finale.

N. d'ord.	Articolo di elenco dei Prezzi	DESIGNAZIONE DEI LAVORI E DELLE SOMMINISTRAZIONI	Quantità	PREZZO unitario	IMPORTO	
					parziale	totale
A) LAVORI A MISURA :						
1	37	Scavo di sbancamento	mq. 1.214,56	600.=	728.736.=	
2	38	" " fondazioni	" 1.262,35	800.=	1.009.880.=	
3	90	Calcestruzzo a Kg. 150	" 229,78	5.700.=	1.309.746.=	
4	46	" " " 300	" 446,845	10000.=	4.468.450.=	
5	48	Ferro oregono	Kg. 24087,882	130.=	3.131.424,66	
6	70	Spianata di malta	mq. 1.250.=	110.=	137.500.=	
7	71	Stratificazione asfalto	" 1.250.=	450.=	562.500.=	
Somma lavori a misura						11.348.236,66
B) LAVORI A FORFAIT :						
8	11	C.S. = Rustico : 66% x 48% x	94.770.390.=		30.023.259,55	
9		" = Tramezzi : 10% x 8% x	94.770.390.=		758.163,12	
Somma lavori a forfait						30.781.422,67
TOTALE LAVORI A MISURA E A FORFAIT						42.129.659,33
a dedurre il ribasso del 6,28%						2.645.742,60
RESTANO NETTE						39.483.916,73
IL DIRETTORE DEI LAVORI (Arch. Fortunato PICCIARELLI) <i>Fortunato Picciarelli</i>						
Visto : IL DIRETTORE TECNICO IACP. (Dott. Ing. Giovanni ROMA) <i>Giovanni Roma</i>						
VISTO : IL PRESIDENTE (Comm. Guido Ubaldo VALLARINO) <i>Guido Vallarino</i>						