

ISTITUTO AUTONOMO PER LE CASE POPOLARI DELLA PROVINCIA DI BRINDISI

Lavori di costruzione di case per lavoratori - tipo S - in
Brindisi - rione Perrino - cant. 7084 - Pratica 13034
 Impresa PICCINNI Antonio fu Filippo

3° **STATO** ^(a) d' avanzamento dei lavori eseguiti a tutto il 11 dicembre **19** 53

CONTRATTO in data 13/7/1953 n. 843 approvato reg. a Brindisi il
15/7/1953 al n. 73 mod. I vol. 102

data N.

Importo del progetto	L.	<u>20.510.000</u>	Data della consegna	<u>15/7/53</u>
Importo del contratto depurato dal ribasso in ragione del <u>3,10</u> per cento		<u>19.874.190</u>	Data dell' incominciamento dei lavori	<u>16/7/53</u>
Fondo a disposizione dell'Amministrazione			Scadenza del tempo utile per l' ultimaz. dei lavori	<u>10/7/54</u>
del quale impegnato	Per espropriazione L.		I lavori rimasero sospesi o prorogati per	
	» mag. lavori imprev. »		Per cui la nuova scadenza dei tempo utile è	
	» lavori ad economia »		Giorni impiegati in più	
	» sorveglianza e dir. »		» » in meno	
TOTALE somma impegnata L.				

(a) D'avanzamento finale.

N. d'ord.	Articolo di elenco dei Prezzi	DESIGNAZIONE DEI LAVORI E DELLE SOMMINISTRAZIONI	Quantità	PREZZO unitario	I M P O R T O	
					parziale	totale
		A) LAVORI A MISURA				
1	38	Scavo di terra mc.	252,56	780,=	196.996,80	
2	47	Calcestruzzo a 200 "	270,92	5.900,=	1.598.428,=	
		sommano lavori a misura				1.795.424,80
		B) LAVORI A FORFAIT				
3	11	Cap.Spec.Rustico				
		0,90x48°/°x18.209.002				7.866.288,86
		sommano lavori a misura e forfait				9.661.713,66
		a dedurre il ribasso del 3,10°/°				299.513,12
		restano nette lire				9.362.200,54
						=====
		IL PRESIDENTE			IL DIRETTORE DEI LAVORI	
		IL PRESIDENTE			<i>Sciarra</i>	
		Com. Ubaldo Valleranno				