

ISTITUTO AUTONOMO PER LE CASE POPOLARI

DELLA PROVINCIA DI BRINDISI

Lavori di Costruzione di alloggi di E.R.P. in SANDONACI.

Legge 5/8/78 n.457 - V° Biennio P.I.n.013/121/1.

Impresa GEOM. ANTONIO MORELLI - TREPuzzi - (LE)

3° STATO (a) d'avanzamento dei lavori eseguiti a tutto il 04 Settembre 1989

CONTRATTO in data 24/5/1989 n. 6157 REGISTRATO in corso di registrazione

Importo del progetto a base d'asta		L.	708.399.040	Data della consegna	01/06/89
Importo del contratto depurato dal ribasso in ragione del 12,83% per cento		L.	617.459.141	Data dell'incominciamento dei lavori	01/06/89
		L.		Scadenza del tempo utile per l'ultimaz. dei lavori	31/07/90
Fondo a disposizione dell'Amministrazione		L.		I lavori rimasero sospesi per gg.	
del quale impegnato	Per espropriazione	L.		I lavori rimasero prorogati per gg.	
	» mag. lavori imprev. »			Per cui la nuova scadenza del tempo utile è	
	» lavori ad economia »				
	» sorveglianza e dir. »			Giorni impiegati in più	
	» »			Giorni impiegati in meno	
TOTALE somma impegnata		L.			

a) d'avanzamento finale.

N. d'ord.	Articolo di elenco dei prezzi	DESIGNAZIONE DEI LAVORI e delle somministrazioni	Quantità	PREZZO unitario	IMPORTO	
					parziale	totale
<u>A) LAVORI A MISURA</u>						
1	6a	Scavo terreno vegetale mc	482,58	5.000	2.412.900	
2	11	Scavo terreno tufaceo "	1236,62	30.000	37.098.600	
3	50	Calcestruzzo magro "	211,13	77.000	16.257.010	
4	51	Ferro omogeneo tondo Kg.	16728,03	1.050	17.564.431	
5	47	Calcestruzzo fondazioni mc.	378,44	110.000	41.628.400	
6	16	Gettata pietrame mc.	496,25	29.000	14.391.250	
SOMMANO LAVORI A MISURA.....					£.	129.352.591
<u>B) LAVORI A FORFAIT</u>						
CSA		Strutture portanti 100%				
		605142400x100%x35%=			£.	211.799.840
		Muratura diOMPAGNO				
		605142400x8% x 25%=			£.	12.102.848
SOMMANO I LAVORI A MISURA E FORFAIT.....					£.	353.255.279
A DETRARRE IL RIBASSO D'ASTA DEL 12,83%.....					£.	45.322.652
RESTANO.....					£.	307.932.627
					=====	
IL DIRETTORE DEI LAVORI (Dott. Antonio LONGO)						