

# ISTITUTO AUTONOMO PER LE CASE POPOLARI DELLA PROVINCIA DI BRINDISI

Lavori di COSTRUZIONE DI CASE PER LAVORATORI IN MESAGNE

CANTIERE N.11.081

Impresa Ing. Luigi Maggi

7° STATO <sup>(a)</sup> d'avanzamento dei lavori eseguiti a tutto il 20 luglio 1959




CONTRATTO in data 6/2/1958 ==== approvato registrato a Brindisi il  
10/2/1958 al n° 1.264 mod.I. vol.111.

data \_\_\_\_\_ N. \_\_\_\_\_

|                                                                                                |                         |              |                                                    |           |
|------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|--------------|----------------------------------------------------|-----------|
| Importo del progetto                                                                           | L.                      | 42.700.000 = | Data della consegna                                | 11-8-1958 |
| Importo del contratto depurato dal ribasso in ragione del <u>2,10</u> per cento                |                         | 35.048.195 = | Data dell'incominciamento dei lavori               | 11-8-1958 |
| <u>Importo al netto perizia suppletiva</u><br><u>Fondo a disposizione dell'Amministrazione</u> |                         | 2.139.000 =  | Scadenza del tempo utile per l'ultimaz. dei lavori | 5-8-1959  |
| del quale impegnato                                                                            | Per espropriazione      | L.           | I lavori rimasero sospesi o prorogati per          |           |
|                                                                                                | » mag. lavori imprev. » |              |                                                    |           |
|                                                                                                | » lavori ad economia »  |              | Per cui la nuova scadenza del tempo utile è        |           |
|                                                                                                | » sorveglianza e dir. » |              |                                                    |           |
| TOTALE somma impegnata                                                                         | L.                      |              | Giorni impiegati in più                            |           |
|                                                                                                |                         |              | » » in meno                                        |           |

(a) D'avanzamento finale.

| N. d'ord. | Articolo di elenco dei Prezzi | DESIGNAZIONE DEI LAVORI<br>E DELLE SOMMINISTRAZIONI | Quantità | PREZZO<br>unitario | I M P O R T O |                 |
|-----------|-------------------------------|-----------------------------------------------------|----------|--------------------|---------------|-----------------|
|           |                               |                                                     |          |                    | parziale      | totale          |
|           |                               | <b>A) LAVORI A MISURA</b>                           |          |                    |               |                 |
| 1         | 37                            | Scavo di sbancamento mc.                            | 89792    | 600 =              | 538.752 =     |                 |
| 2         | 38                            | " " fondazione "                                    | 35945    | 800 =              | 287.560 =     |                 |
| 3         | 47                            | Calcestruzzo a Kg.200 "                             | 29888    | 6.200 =            | 1.853.056 =   |                 |
| 4         | 70                            | Spianata di malta mq.                               | 200 =    | 110 =              | 22.000 =      |                 |
| 5         | 71                            | Stratificazione asfalto "                           | 200 =    | 450 =              | 90.000 =      |                 |
| 6         | 43                            | Muratura tufo e carparo mc.                         | 30 =     | 5.800 =            | 174.000 =     |                 |
| 7         | 45                            | " tutta tufo "                                      | 70 =     | 4.500 =            | 315.000 =     |                 |
| 8         | P.1                           | Sovrapprezzo solaio misto mq.                       | 22675    | 1.000 =            | 226.750 =     |                 |
| 9         | 72                            | Vespaio calcareo mc.                                | 4536     | 900 =              | 40.815 =      |                 |
| 10        | 86                            | Muratura tufo cm.10 mq.                             | 17989    | 600 =              | 107.934 =     |                 |
| 11        | 85                            | Intonaco fratazzato "                               | 85737    | 150 =              | 128.605 50    |                 |
| 12        | 87                            | Battute di cemento "                                | 21838    | 650 =              | 141.947 =     |                 |
| 13        | 77                            | Finestrini scantinato "                             | 10 =     | 5.200 =            | 52.000 =      |                 |
| 14        | 75                            | Portine scantinato "                                | 25 =     | 5.000 =            | 125.000 =     |                 |
| 15        | 68                            | Lastre di Trani da cm.3 "                           | 569      | 4.200 =            | 23.898 =      |                 |
| 16        | 58                            | Gordoni per marciapiedi ml.                         | 90 =     | 900 =              | 81.000 =      |                 |
| 17        | 60                            | Zanelle mq.                                         | 36 =     | 1.500 =            | 54.000 =      |                 |
| 18        | 73                            | Massetto per marciapiedi"                           | 90 =     | 370 =              | 33.300 =      |                 |
| 19        | 63                            | Pozzetti con sifone n°                              | 6        | 6.500 =            | 39.000 =      |                 |
|           |                               | Somma lavori a misura                               |          |                    |               | 4.334.61750     |
|           |                               | <b>B) LAVORI A FORFAIT</b>                          |          |                    |               |                 |
| 20        | 11                            | C.S.A.: Rustico 99% x 48% x 30.600.000 =            |          |                    | 14.541.120 =  |                 |
| 21        | "                             | " " " : Tramez.-intonaci 95% x 8% x 30.600.000 =    |          |                    | 2.325.600 =   |                 |
| 22        | "                             | " " " : Pavim.-rivestim. 95% x 10% x 30.600.000 =   |          |                    | 2.907.000 =   |                 |
| 23        | "                             | " " " : Infissi 70% x 12% x 30.600.000 =            |          |                    | 2.570.400 =   |                 |
| 24        | "                             | " " " : Impianti 80% x 9% x 30.600.000 =            |          |                    | 2.203.200 =   |                 |
| 25        | "                             | " " " : Inton.esser., ecc. 45% x 6% x 30.600.000 =  |          |                    | 826.200 =     |                 |
| 26        | "                             | " " " : Compl. fabbric. 90% x 7% x 30.600.000 =     |          |                    | 1.927.800 =   |                 |
|           |                               | Somma lavori a forfait                              |          |                    |               | 27.301.320 =    |
|           |                               | Totale lavori a misura e forfait                    |          |                    |               | £. 31.635.93750 |
|           |                               | a riportare                                         |          |                    |               | £. 31.635.93750 |

| N. d'ord. | Articolo di elenco<br>dei Prezzi | DESIGNAZIONE DEI LAVORI<br>E DELLE SOMMINISTRAZIONI                                | Quantità | PREZZO<br>unitario                                                                  | I M P O R T O    |        |
|-----------|----------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------|----------|-------------------------------------------------------------------------------------|------------------|--------|
|           |                                  |                                                                                    |          |                                                                                     | parziale         | totale |
|           |                                  | Riporto                                                                            |          |                                                                                     | L. 31.635.937 50 |        |
|           |                                  | A dedurre il ribasso del 2,10%                                                     |          |                                                                                     | " 664.354 68     |        |
|           |                                  | Restano nette                                                                      |          |                                                                                     | L. 30.971.582 89 |        |
|           |                                  |                                                                                    |          |                                                                                     | =====            |        |
|           |                                  |                                                                                    |          | IL DIRETTORE DEI LAVORI<br>(Dott. Ing. Nicola D'Alonzo)                             |                  |        |
|           |                                  | <u>Visto:</u><br>IL DIRETTORE TECNICO I.A.C.P.<br>(Dott. Ing. Giovanni Roma)       |          |  |                  |        |
|           |                                  |   |          | <u>Visto:</u><br>IL PRESIDENTE<br>(Comm. Con. te Ubaldo Vellarino)                  |                  |        |
|           |                                  |  |          |  |                  |        |