

ISTITUTO AUTONOMO PER LE CASE POPOLARI
DELLA PROVINCIA DI BRINDISI

Lavori di ~~Costruzione Abitazioni per Lavoratori in Brindisi - Quartiere~~
~~S. Elia - cant. 3213/BR (Lotto C-D)~~



Impresa Pampo Vittorio - Lecce

1.0 STATO ^(a) d'avanzamento dei lavori eseguiti a tutto il 5/12/ 1973

CONTRATTO in data 18/10/1972 n. 5577 REGISTRATO a Brindisi il 24/10/1972

Importo del progetto a base d'asta L.	467.226.087.-	Data della consegna	16/8/72
Importo del contratto depurato dal ribasso in ragione del 10,20 per cento L.	419.569.026.-	Data dell'incominciamento dei lavori	
Fondo a disposizione dell'Amministrazione L.		Scadenza del tempo utile per l'ultimaz. dei lavori	6/2/74
del quale impegnato	Per espropriazione L.	I lavori rimasero sospesi per gg.	
	» mag. lavori imprev. »	I lavori rimasero prorogati per gg.	
	» lavori ad economia »	Per cui la nuova scadenza del tempe utile è	14/11/74
	» sorveglianza e dir. »	Giorni impiegati in più	
TOTALE somma impegnata L.		» » in meno	

a) d'avanzamento finale.

N. d'ord.	Articolo di elenco dei Prezzi	DESIGNAZIONE DEI LAVORI e delle somministrazioni	Quantità	PREZZO unitario	I M P O R T O	
					parziale	totale
<u>LAVORI A MISURA</u>						
1	2	Scavo di materie di qualsiasi natura e consistenza a sezione ristretta me.	3.913,582	1.200.=	4.696.298.=	
2	32	Calcestruzzo a ql.2 di cemento ecc. me.	117,886	10.000=	1.177.860.=	
3	31	Calcestruzzo a ql.3 di cemento per fondazioni me.	620,022	15.000=	9.300.330.=	
4	31bis	Calcestruzzo a ql.3 di cemento in elevazione me.	38,478	18.500=	711.806.=	
5	62	Ferro per c.a. Kg.	72.367,409	180=	13.026.133.=	
6	3	Scavo di sbancamento parti- ta provvisoria me.	2.000	1.100=	<u>2.200.000.=</u>	
Sommano lavori a misura £						31.112.427
<u>LAVORI A FORFAIT</u>						
7		<u>Rustico comprese terrazze 48%</u>				
12% x 48% x 413.074.705 =						<u>23.793.103</u>
Sommano lavori eseguiti						54.905.530
A detrarre il ribasso d'asta del 10,20%						<u>5.600.364</u>
Restano nette £						49.305.166
Brindisi, 5/12/73						
				IL DIRETTORE DEI LAVORI (Dott. Ing. Ngo LONOCE) 		
				IL DIRETTORE TECNICO (Dott. Ing. Antonio Longo) 		
VISTO IL PRESIDENTE (Dott. Raffaele Fisicatto) 