

ISTITUTO AUTONOMO CASE POPOLARI

PER LA PROVINCIA DI BRINDISI

Lavori di costruzione del 2° lotto di case popolari
in S. Pietro Vernotico-strada variante per Lecce

Legge 2/7/1949, n. 408 - Esercizio 1956/57

Importo a base d'asta £. 19.700.000

Importo netto del ribasso dell'1,05% £. 19.493.150

RELAZIONE DI ACCOMPAGNAMENTO ALLO STATO FINALE

TITOLO DELLA SPESA: Lavori di costruzione di una
palazzina (2° lotto) di case popolari in S. Pietro
Vernotico per n. 12 alloggi e vani contabili 51.

APPROVAZIONE: Il progetto risulta approvato con Prov-
veditoriale n. 18567 del 13/11/1957.

CONTRATTO: I lavori furono affidati all'Impresa Se-
rafini Giovanni con contratto n. 1810 del 26/7/1958
reg. a Brindisi il 1°/8/1958 al n. 165 mod. I vol. 112
con il ribasso dell'1,05% e quindi per l'importo
netto di £. 19.493.150.

DIRETTORE DEI LAVORI: Il sottoscritto Dott. Ing. Gio-
vanni ROMA, Direttore Tecnico dell'Istituto Autonomo
Case Popolari della Provincia di Brindisi.

CONSEGNA, DURATA E ULTIMAZIONE: I lavori vennero con-
segnati all'Impresa con verbale dell'11/8/1958; poi-

chè l'art. 13 del Capitolato Speciale d'Appalto fissa in mesi dodici il tempo utile per la loro ultimazione così la scadenza doveva avvenire il 10/8/1959.

I lavori furono, infatti, ultimati in data 8/Agosto 1959 e quindi in tempo utile come risulta da regolare verbale di ultimazione.

IMPORTO DELLE SOMME AUTORIZZATE:

con contratto ~~principale~~ £. 19.493.150

ORDINI E DISPOSIZIONI DATE ED ESITO AVUTONE: L'Impresa ottemperò sempre agli ordini impartiti dal personale preposto alla Direzione dei lavori.

ASSICURAZIONE OPERAI: Gli operai vennero assicurati presso l'INAIL di Brindisi con polizza n. 006969/3 con decorrenza 28/7/58 al 27/7/1959 e prorogata al 10/8/1959.

CONTO FINALE E CREDITO DELL'IMPRESA: Il conto finale al netto del ribasso d'asta dell'1,05% ammonta a

19.528.728,10
£. ~~19.493.070,40~~

da cui detraendo l'ammontare degli acconti corrisposti all'Impresa:

n. 1 25/9/1958 ££ 2.000.000

n. 2 25/10/58 " 2.200.000

n. 3 25/11/58 " 2.000.000

n. 4 3/1/1959 " 2.000.000

a riportare £. 8.200.000 19.528.528,10
£. ~~19.493.070,40~~

riporti	£. 8.200.000	19.528.728.10 £. 19.493.070,40
n.5 13/1/1959	" 2.000.000	
n.6 24/3/1959	" 2.000.000	
n.7 4/6/1959	" 2.000.000	
n.8 25/11/959	" <u>2.900.000</u>	

sommano detrazioni £. 17.100.000,00

Rest a il credito netto dell'Impresa £. 2.428.728.10
£. 2.393.070,40

Detto conto finale è stato regolarmente firmato senza alcuna riserva, dall'Impresa Sig. Serafini Giovanni.

AVVISI AD OPPONENDUM: Non essendovi stata occupazione temporanea o permanente di aree, non si è proceduto alla richiesta pubblicazione come prescritto dall'art. 93 del Regolamento 25/5/1895, n. 350 relativo agli avvisi di cui all'art. 360 della Legge sui LL.PP.

LIBERTA' DI CREDITO: Per i lavori di che trattasi non risultano notificati atti di sequestro o comunque impeditivi al pagamento da effettuarsi.

INDICAZIONE SOMMARIA DEI LAVORI: I lavori eseguiti dall'Impresa comprendono tutte le categorie di opere necessarie e cioè: scavi, fondazioni, murature, solai, coperture, intonaci, pavimenti, scale, infissi, coloriture, impianti idrici-sanitari e elettrici, sistemazioni esterne, ecc.

Brindisi, 8/2/1960.

IL DIRETTORE DEI LAVORI

(Dott. Ing. Giovanni ROMA)

