

ISTITUTO AUTONOMO PER LE CASE POPOLARI

DELLA PROVINCIA DI BRINDISI

Lavori di Costruzione di Case Popolari nel Comune di BRINDISI - Quartiere
S. Elia Est - Fabbricato 3 - LEGGE 166 del 27/3/1975 -

Impresa : Dott. Benvenuto TONIASI - Calinera (Lecce) -

1° STATO ^(a) d'avanzamento dei lavori eseguiti a tutto il 5 - 8 - 19 78

CONTRATTO in data 8/6/1976 n. 5712 REGISTRATO 10/6/1976 al n. 6241 Mod. II
in Brindisi.

Importo del progetto a base d'asta . . . L.		708.000.000.=	Data della consegna . . .	5/4/76
Importo del contratto depurato dal ribasso in ragione del <u>5,75</u> per cento . . . L.		667.290.000.=	Data dell'incominciamento dei lavori . . .	5/4/76
			Scadenza del tempo utile per l'ultimaz. dei lavori .	29/5/77
Fondo a disposizione dell'Amministrazione . . . L.			I lavori rimasero sospesi per gg.	433
del quale impegnato	Per espropriazione L.	114.000.000.=	I lavori rimasero prorogati per gg.	/
	> mag. lavori imprev. >	73.950.600.=	Per cui la nuova scadenza del tempo utile è . . .	5/8/78
	> lavori ad economia >	18.000.000.=		
	> sorveglianza e dir. >	95.549.400.=	Giorni impiegati in più . . .	
	> prosp. Goegnos.	4.500.000.=	> > in meno . . .	
TOTALE somma impegnata L.		306.000.000.=		

a) d'avanzamento finale.

W

W

N. d'ord.	Articolo di elenco dei Prezzi	DESIGNAZIONE DEI LAVORI e delle somministrazioni	Quantità	PREZZO unitario	I M P O R T O	
					parziale	totale
A) LAVORI A MISURA :						
1	6	Scavo di materia con M.M.mc. 2.600	1.600		4.160.000=	✓
2	62	Calcestruzzo a Kg.150 di cen. mc. 110	19.600		2.156.000=	✓
3	58	Calcestruzzo a Kg.300 di cen. mc. 514,30	31.000		15.943.300=	✓
4	64	Ferro omogeneo per cls a Kg. 29564,185	430		12.712.600=	✓
SOMMAMO lavori a misura					£. 34.971.900.=	
B) LAVORI A FORFAIT :						
5	6/DA	STRUTTURE PORTANTI 32% 613.230.000 x 25% x 32% =			£. 49.058.400.=	
SOMMAMO LAVORI A MISURA E FORFAIT					£. 84.030.300.=	
Ribasso d'asta del 5,75%					£. 4.831.742.=	
R E S T A N O					£. 79.198.558.=	
 IL PRESIDENTE (Dott. Raffaele Fischetto)  IL DIRETTORE DEI LAVORI Dott. Ing. Antonio Longo Dott. Ing. Antonio Longo 						

IL DIRETTORE DEI LAVORI
Dott. ~~Ing.~~ Antonio Longo
Dott. ~~Ing.~~ Antonio Longo

IL PRESIDENTE
Dott. Raffaele Fischetto)

