

ISTITUTO AUTONOMO PER LE CASE POPOLARI DELLA PROVINCIA DI BRINDISI

Lavori di sistemazione e completamento del fabbricato INA-CASA in
TORCHIAROLO - ex Cantiere 7870

Impresa MEVOLI Cosimo nato a Brindisi il 3.8.1905


1° STATO ^(a) d'avanzamento dei lavori eseguiti a tutto il 28 luglio 1958

CONTRATTO in data 16.1.1958 n. 1667 ~~approvato~~ registrato a Brindisi
il 22.1.1958 al n° 1164 - Mod. I - Vol. 111

data _____ N. _____

Importo del progetto	L.	730.000.==	Data della consegna	9.6.1958
Importo del contratto depurato dal ribasso in ragione del 1,87 per cento		716.349.==	Data dell'incominciamento dei lavori	9.6.1958
Fondo a disposizione dell'Amministrazione			Scadenza del tempo utile per l'ultimaz. dei lavori	6.9.1958
del quale impegnato	Per espropriazione L.		I lavori rimasero sospesi o prorogati per	
	» mag. lavori impreved.		Per cui la nuova scadenza del tempo utile è	
	» lavori ad economia »		Giorni impiegati in più	
	» sorveglianza e dir. »		» » in meno	
TOTALE somma impegnata L.				

(a) D'avanzamento finale.

N. d'ord.	Articolo di elenco dei Prezzi	DESIGNAZIONE DEI LAVORI E DELLE SOMMINISTRAZIONI	Quantità	PREZZO unitario	I M P O R T O	
					parziale	totale
1	9	Scavi di terra mc.	60.==	800.=	48.000.==	
2	11	Calcestruzzo a Kg.150 "	1,70	5.800.=	9.860.==	
3	16	Muratura tufo da cm.20 mq.	34.==	1.100.=	37.400.==	
4	14	Solaio misto "	24.==	3.800.=	91.200.==	
5	13	Intonaco cementizio "	24.==	250.=	6.000.==	
6	17	Chiusini in ferro Kg.	75.==	220.=	16.500.==	
7	19	Tubi cem.amianto ø 150 ml.	8.==	1.000.=	8.000.==	
		Somma			216.960.==	
		a dedurre il ribasso dell'1,87%			4.057,15	
		Restano			212.902,85	
		fattura del 26.6.1958			70.000.==	
		T O T A L E			282.902,85	
					=====	
					IL DIRETTORE DEI LAVORI (Dott. Ing. Giovanni ROMA)	
						
					Viste: IL PRESIDENTE (Comm. Com. Ubaldo VALLARINO)	
					