

# ISTITUTO AUTONOMO PER LE CASE POPOLARI

DELLA PROVINCIA DI BRINDISI

Lavori di Costruzione di alloggi di E.R.P. in CAROVIANO -

Legge n° 457/78 - IV Biennio - P.I. n° 002/118/1

Impresa EDIL.SAR.TOM. S.r.l. - FASANO

1° STATO <sup>(a)</sup> d'avanzamento dei lavori eseguiti a tutto il 2° LUGLIO 1987

CONTRATTO in data 02/7/87 n. 6130 REGISTRATO in corso di registrazione.

|                                                                                    |                         |                |                                                        |  |        |
|------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|----------------|--------------------------------------------------------|--|--------|
| Importo del progetto a base d'asta . . . L.                                        |                         | 1.415.100.000= | Data della consegna . . .                              |  | 4/7/87 |
| Importo del contratto depurato dal ribasso in ragione del 11,72 per cento . . . L. |                         | 1.249.779.960= | Data dell'incominciamento dei lavori . . .             |  | 4/7/87 |
|                                                                                    |                         |                | Scadenza del tempo utile per l'ultimaz. dei lavori . . |  | 5/9/88 |
| Fondo a disposizione dell'Amministrazione . . L.                                   |                         |                | I lavori rimasero sospesi per gg.                      |  | =      |
| del quale impegnato                                                                | Per espropriazione L.   |                | I lavori rimasero prorogati per gg.                    |  | =      |
|                                                                                    | » mag. lavori imprev. » |                | Per cui la nuova scadenza del tempo utile è . . .      |  | =      |
|                                                                                    | » lavori ad economia »  |                | Giorni impiegati in più . .                            |  | =      |
|                                                                                    | » sorveglianza e dir. » |                | Giorni impiegati in meno . .                           |  | =      |
|                                                                                    | » . . . . . »           |                |                                                        |  |        |
| TOTALE somma impegnata L.                                                          |                         |                |                                                        |  |        |

a) d'avanzamento finale.

| N. d'ord. | Articolo di elenco dei prezzi | DESIGNAZIONE DEI LAVORI<br>e delle somministrazioni                    | Quantità | PREZZO<br>unitario | I M P O R T O |        |
|-----------|-------------------------------|------------------------------------------------------------------------|----------|--------------------|---------------|--------|
|           |                               |                                                                        |          |                    | parziale      | totale |
|           |                               | <u>LAVORI A MISURA</u>                                                 |          |                    |               |        |
| 1         | 13/a                          | Scavo in roccia a sez. aperta:<br>P.P. = Tbc.                          | 1800, =  | 38'000 =           | 68'400'000 =  |        |
| 2         | 13/b                          | Id. e.s., ma a sez. obbligata:<br>P.P. = Tbc.                          | 200, =   | 73'000 =           | 14'600'000 =  |        |
| 3         | 59                            | cls. a 200 Kg/cmq.: P.P. Tbc.                                          | 100, =   | 93'500 =           | 9'350'000 =   |        |
| 4         | 61                            | Id. e.s., a 300 Kg/cmq.: P.P. Tbc.                                     | 200, =   | 115'500 =          | 23'100'000 =  |        |
| 5         | 64                            | Ferro per cls.: P.P. Kg                                                | 24000, = | 1'050 =            | 28'350'000 =  |        |
| 6         | 14/a                          | Formaz. di rilevati: P.P. Tbc.                                         | 500, =   | 4'900 =            | 2'450'000 =   |        |
| 7         | 15                            | Id. e.s., con materiale extra-cont.:<br>P.P. = Tbc.                    | 1000, =  | 14'400 =           | 14'400'000 =  |        |
|           |                               | SOMMANDO I LAVORI A MISURA                                             |          |                    | 160'950'000 = |        |
|           |                               | <u>LAVORI A FORFAIT</u>                                                |          |                    |               |        |
| 8         | 6.1<br>DA                     | Strutture portanti - 32%:<br>$32\% \times 20\% \times 1'210'000'000 =$ |          |                    | 77'440'000 =  |        |
|           |                               | SOMMANDO I LAVORI A FORFAIT                                            |          |                    | 77'440'000 =  |        |
|           |                               | SOMMANDO I LAVORI ESEGUITI                                             |          |                    | 238'390'000 = |        |
|           |                               | A detrarre: il ribasso d'asta dell' 11,42%                             |          |                    | 27'939'308 =  |        |
|           |                               | RESTANO NETTE                                                          |          |                    | 210'450'692 = |        |



DIRETTORE DEI LAVORI  
(Prof. Ing. Antonio Longo)

*[Handwritten signature]*