

ISTITUTO AUTONOMO PER LE CASE POPOLARI

DELLA PROVINCIA DI BRINDISI

~~~~~

LAVORI di costruzione del 7° e 8° Lotto di Case Popolari a riscatto in FRANCAVILLA FONTANA - Legge 4 novembre 1963 N° 1460 - Es. 1963/64, 1965 e 1966 -

Importo a base d'asta ..... L. 69.800.000.==

Importo al netto del ribasso d'asta

del 2,25 % ..... L. 68.229.500.==

AAAAAAAAAAAAAAAAAAAA

RELAZIONE DI ACCOMPAGNAMENTO ALLO STATO FINALE

TITOLO DELLA SPESA : lavori di costruzione di Case Popolari in FRANCAVILLA FONTANA per n° 18 alloggi e complessivi vani contabili 93.=

APPROVAZIONE : il progetto risulta approvato dal Provveditorato Regionale alle OO.PP. di Bari con nota numero 12878 del 20/5/1966.=

CONTRATTO : i lavori furono affidati all'Impresa SASO Luciano -Ostuni- con contratto n° 4814 del 10 febbraio 1967 registrato a Brindisi il 21/2/1967 al numero 329 Mod.I col ribasso del 2,25 % e quindi per l'importo netto di L. 68.229.500.=

DIRETTORE DEI LAVORI : il sottoscritto Dott.Ing.Giovanni ROMA.=

CONSEGNA, DURATA E ULTIMAZIONE : i lavori vennero con

segnati all'Impresa con verbale del 29/3/1967;poichè l'art.10 del Capitolato Speciale di Appalto fissa in giorni 360 naturali consecutivi il tempo utile per la loro ultimazione,così la scadenza doveva avvenire il 22/3/1968.=

In effetti i lavori vennero ultimati in data 13/8/1969 a seguito di sospensione del 13/3/1968 essendo in corso di approvazione una perizia di variante e di assestamento senza aumento di spesa.- I lavori vennero in fatti ripresi in data 4/8/1969 a seguito della approvazione della suddetta perizia con Provveditoriale N° 11145 dell'11/4/1969.- La ultimazione definitiva dei lavori veniva così fissata per il giorno 13 agosto 1969,come in effetti risulta dal relativo verbale di ripresa agli atti.=

IMPORTO DELLE SOMME AUTORIZZATE :

- con contratto principale ..... L. 68.229.500.==

ORDINI E DISPOSIZIONI DATE ED ESITO AVUTONE : L'Im=

presa ottemperò sempre agli ordini impartiti dal personale preposto alla Direzione Lavori, compresi i lavori di ripristino dei marciapiedi di Case Popolari Legge 408 circostanti il cantiere, danneggiati a seguito dei lavori di costruzione e dagli scavi eseguiti per la posa in opera delle tubazioni fognanti di

allaccio ai collettori E.A.A.P.=

ASSICURAZIONE OPERAI : gli operai vennero assicurati presso l'I. N. A. I. L. di Brindisi con polizza numero 15997/3 con decorrenza continuativa.=

CONTO FINALE E CREDITO DELLA IMPRESA :

Il conto finale al netto del ribasso d'asta del 2,25 per cento ammonta a ..... L. 67.002.022,75

da cui va detratto l'ammontare de=

gli acconti corrisposti :

n.1 del 23/ 6/1967 di L. 7.000.000

" 2 " 7/ 8/1967 " " 7.500.000

" 3 " 7/10/1967 " " 7.300.000

" 4 " 17/11/1967 " " 8.600.000

" 5 " 16/ 2/1968 " " 7.350.000

" 6 " 12/ 3/1968 " " 9.800.000

" 7 " 31/ 5/1968 " " 10.200.000

" 8 " 27/10/1969 " " 3.640.000

sommano detrazioni ..... L. 61.390.000.=

Resta il credito netto dell'Impresa L. 5.612.022,75

=====

Detto conto finale e' stato regolarmente firmato dalla Impresa.=

AVVISI AD OPPONENDUM : Non essendovi stata occupazione temporanea o permanente di aree, non si e' proceduto alla richiesta pubblicazione come prescritto dal

lo art.93 del Regolamento 25/5/1895, N° 350, relativa agli avvisi di cui all'art. 360 della Legge sui LL.PP.==

LIBERTA' DI CREDITO : per i lavori di che trattasi, non risultano notificati atti di sequestro e comunque impedimento al pagamento da effettuarsi.==

INDICAZIONE SOMMARIA DEI LAVORI : I lavori eseguiti dall'Impresa comprendono tutte le categorie di opere necessarie e cioè: scavi, fondazioni, travi in c.a., murature, solai, coperture, intonaci, pavimenti, scale, infissi, coloriture, impianto idrico-sanitario-elettrico, sistemazioni esterne, ecc.==

BRINDISI, 12 febbraio 1970.==



IL DIRETTORE DEI LAVORI  
(Dott.Ing. Giovanni ROMA)