

GESTIONE CASE LAVORATORI
ISTITUTO AUTONOMO PER LE CASE POPOLARI
DELLA PROVINCIA DI BRINDISI

Lavori di costruzione di case per lavoratori in Brindisi - Cooperativa " SPERANZA " - Legge 14.2.'63 numero 60.==

Impresa: Cav. Giuseppe Carparelli - BRINDISI -

Importo lordo a base d'astaL.62.955.600.=

Importo netto del ribasso 2,25% L.61.539.100.=

~~~~~  
VERBALE DI SOSPENSIONE DEI LAVORI

L'anno millenovecentosessantotto, il giorno otto del mese di gennaio, nel cantiere dei lavori suddetti .==

Il sottoscritto Dott. Ing. Giuseppe Marasco, Direttore dei Lavori:

VISTO il contratto n° 4797 del 9.1.1967 registrato a Brindisi il 9.1.'67 al n° 66 Mod. I;

VISTO il verbale di consegna in data 16.1.1967 che fissava per il giorno 15.1.1968 il termine per l'ultimazione dei lavori;

CONSIDERATO che è in corso di elaborazione una perizia suppletiva per opere di completamento .==

■ Il sottoscritto Direttore dei Lavori ha sospeso

i lavori medesimi che verranno ripresi non appena  
sarà approvata la succitata perizia.=

L'impresa ha dichiarato di non avere nulla da os-  
servare in merito alla sospensione che decorre da og-  
gi rimanendo ancora disponibili giorni otto.=

Di quanto sopra si redige il presente verbale che,  
previa lettura e conferma, viene sottoscritto dalle  
parti.====

L'IMPRESA

IL DIRETTORE DEI LAVORI

( Cav. Giuseppe Carparelli ) ( Dott. Ing. G. Marasco )

V i s t o: 0110

IL DIRETTORE TECNICO I.A.C.P.

( Dott. Ing. Giovanni Roma )

V i s t o:

IL PRESIDENTE

( Gr. Uff. Com.te Ubaldo Vallarino )

