

10

GESTIONE INA-CASA

ISTITUTO AUTONOMO PER LE CASE POPOLARI

DELLA PROVINCIA DI BRINDISI

Lavori di costruzione di case per lavoratori in

S.PIETRO VERNOTICO - Cantiere n°12190 -

Importo a base d'astaL. 29.300.000.=

" netto del ribasso 2,60%....." 28.538.200.=

=====

RELAZIONE DI ACCOMPAGNAMENTO ALLO STATO FINALE

TITOLO DELLA SPESA: Lavori di costruzione case per
lavoratori in S.Pietro Vernotico per n.14 alloggi
vani legali 7l.=

APPROVAZIONE: Il progetto risulta approvato dalla
Gestione INA-Casa con nota n.26238 del 6.5.1958 co-
me risulta dal Mod.I.C.200.=

CONTRATTO: I lavori furono affidati all'Impresa S.r.

l. La Generale Costruzioni con contratto del 3 Lu-
glio 1958 n.1797 reg. a Brindisi il 7.7.1958 al
n.31 Mod.I Vol.111 col ribasso del 2,60% e quindi
per l'importo netto di L128.538.200.=

DIRETTORE DEI LAVORI: Il sottoscritto Dott.Ing.Pietro
CARBONARA.=

CONSEGNA, DURATA E ULTIMAZIONE: I lavori vennero con-
segnati all'Impresa con verbale dell'8.6.1959; poi-

chè l'Art.10 del Capitolato Speciale d'Appalto fissa in gg.360 naturali consecutivi il tempo utile per la loro ultimazione, così la scadenza doveva avvenire il 3.6.1960.=

I lavori vennero ultimati in data 3 Giugno 1960 come risulta dal verbale di ultimazione di pari data e quindi in tempo utile.

IMPORTO DELLE SOMME AUTORIZZATE:

a) con contratto principale L.28.538.200.=

ORDINI E DISPOSIZIONI DATE ED ESITO AVUTONE; L'Im-

presa ottemperò sempre agli ordini impartiti dal personale preposto alla direzione lavori/

ASSICURAZIONE OPERAI: Gli operai vennero assicurati

presso l'I.N.A.I.L. di Brindisi con polizza n.12062/3

con decorrenza continuativa.=

CONTO FINALE E CREDITO DELLA IMPRESA: Il conto fina-

le al netto del ribasso d'asta del 2,60% ammonta a

L.28.533.561,52

da cui deducendo l'ammontare degli

acconti corrisposti all'Impresa:

n.1 23.7.1959 L. 5.300.000.=

n.2 7.9.1959 " 4.600.000.=

n.3 21.10.959 " 3.900.000.=

n.4 3.12.1959 " 3.600.000.=

a riportare L.17.400.000.= L. 28.533.561,52

Riporto L. 17.400.000.= L. 28.533.561,52
n.5 2.2.1960 " 2.850.000.=
n.6 6.4.1960 " 2.850.000.=
n.7 30.7.1960 " 1.900.000.=

Sommano detrazioni 25.000.000.=

resta il credito netto dell'Impresa L. 3.533.561,52

Detto conto finale è stato regolarmente firmato
dall'Impresa.

AVVISI AD OPPONENDUM: Non essendovi stata occupazio-
ne temporanea o permanente di aree, non si è proce-
duto alla richiesta pubblicazione come prescritto
dall'Art.93 del Regolamento 25.5.1895, n°350 relativa
agli avvisi di cui all'art.360 della Legge sui LL.PP.

LIBERTA' DI CREDITO: Per i lavori di che trattasi
non risultano notificati atti di sequestro o comun-
que impeditivi al pagamento da effettuarsi.

INDICAZIONE SOMMARIA DEI LAVORI: I lavori eseguiti
dall'Impresa comprendono tutte le categorie di opere
necessarie e cioè: scavi, fondazioni, travi in c.a.
armature, solai, coperture, intonaci, pavimenti, scale,
infissi, coloritura, impianto idrico-sanitario-elet-
trico, sistemazioni esterne, ecc.

BRINDISI, 2.3.1961

IL DIRETTORE DEI LAVORI

(Dott. Ing. Pietro CARBONARA)
Pietro Carbonara

Visto:



IL DIRETTORE TECNICO IACP

(Dott. Ing. Giovanni ROMA)

Stefano Libanaro