

ISTITUTO AUTONOMO PER LE CASE POPOLARI

DELLA PROVINCIA DI BRINDISI

LEGGE 27/5/1975, n.166 -

Lavori di Manutenzione straordinaria e risanamento alloggi popolari in
BRINDISI al Viale Liguria (23° lotto) - Perizia n.11 -

Impresa PELUZZA Francesco - Brindisi -

1° STATO (a) d'avanzamento dei lavori eseguiti a tutto il 1 - 6 - 1978

CONTRATTO in data 29/5/1978 n. 5839 REGISTRATO a Brindisi il 29/5/1978 al
n.1990

Importo del progetto a base d'asta . . . L.		31.340.000.=	Data della consegna . . .	3/1/78
Importo del contratto depurato dal ribasso in ragione del <u>2,50</u> per cento . . . L.		30.556.500.=	Data dell'incominciamento dei lavori . . .	2/1/78
		L.	Scadenza del tempo utile per l'ultimaz. dei lavori .	30/6/78
Fondo a disposizione dell'Amministrazione . . L.			I lavori rimasero sospesi per gg.	57
del quale impegnato	Per espropriazione L.		I lavori rimasero prorogati per gg.	
	> mag. lavori imprev. >		Per cui la nuova scadenza del tempo utile è . . .	26/8/78
	> lavori ad economia >		Giorni impiegati in più . . .	
	> sorveglianza e dir. >		> > in meno .	
	> >			
TOTALE somma impegnata L.				

a) d'avanzamento finale.

N. d'ord.	Articolo di elenco dei Prezzi	DESIGNAZIONE DEI LAVORI e delle somministrazioni	Quantità	PREZZO unitario	I M P O R T O	
					parziale	totale
1	19	Spicconatura di intonaci, ecc. mq.	350,00	400	140.000	
2	140	Rincoccatura di malta ce- mentizia mq.	50,00	1.400	70.000	
3	143	Stuccatura di piccole le- sioni, ecc. ml.	100,00	800	80.000	
4	144	Risanitura di lesioni, ecc. ml.	35,00	1.500	52.500	
5	135	Intonaco a spruzzo ecc. mq.	350,00	2.500	675.000	
6	136	Strato terminale di into- naco a spruzzo mq.	100,00	300	30.000	
7	156/bis-b	- Ripristino di spi- goli di struttura in c.a. ml.	200,00	1.600	320.000	
8	156/bis-d	- Ripristino di strut- ture in c.a. mq.	70,00	4.600	322.000	
9	151/b	- Rivestimento esterno plastico dato a spruzzo mq.	2.500,=	2.100	5.250.000	
10	145	Intonaco cementizio mq.	70,00	2.300	161.000	
11	128/a	- Asfaltatura criss. ad uno strato mq.	70,00	1.600	112.000	
				S O M M A T O	8. 7.512.500	
				A detrarre:		
				il ribasso d'asta del 2,50%	187.812	
				RESTANO NETTE	8. 7.324.687	
				IL DIRETTORE DEI LAVORI (Dott. Ing. Antonio LONGO)		
				IL PRESIDENTE (Dott. Raffaele PIACCHETTO)		
				Visto: IL PRESIDENTE (Dott. Raffaele PIACCHETTO)		