

GESTIONE CASE PER LAVORATORI

ISTITUTO AUTONOMO PER LE CASE POPOLARI

DELLA PROVINCIA DI BRINDISI

LAVORI per opere di ripristino e completamento alla
Palazzina di Case per Lavoratori in FASANO - Via A.
De Gasperi - Cantiere 9768/R -

IMPRESA : LEGROTTAGLIE Francesco = FASANO =

Importo contrattuale £. 1.569.5582=

CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE

P R E M E S S E :

PERIZIA DI PROGETTO in data 12/9/1964 per l'ammonta=
re di £. 1.785.617 di cui £. 1.638.181 per lavori e
£. 147.436 per spese generali, redatto dall'Ufficio
Tecnico dell'Istituto Autonomo per le Case Popolari
della Provincia di Brindisi ed approvato con delibe=
ra n° 7/g del 12/10/1964 del Consiglio di Amministra=
zione dell'I.A.C.P., Gestione Speciale Gescal, per gli
importi anzidetti.=

SOMME AUTORIZZATE :

a) perizia di progetto £. 1.638.181.=

CONTRATTO in data 12/8/1965 N° 4624 registrato a Brin=
disi il 19/8/1965 al N° 1613 Mod. I con il quale i
lavori di che trattasi venivano affidati all'Impresa
LEGROTTAGLIE Francesco = Fasano = per l'importo di

£. 1.568.558.=

CONSEGNA E DURATA DEI LAVORI : I lavori vennero consegnati all'Impresa il 6/9/1965 come risulta dal relativo verbale in pari data.=

TERMINE DI ULTIMAZIONE DEI LAVORI : I lavori dovevano essere ultimati entro il 6/10/1965.=

ULTIMAZIONE DEI LAVORI : E' stata accertata il giorno 6/10/1965 come risulta dal verbale in pari data e quindi in tempo utile.=

ANDAMENTO DEI LAVORI : I lavori si sono svolti in conformità dei patti contrattuali e delle disposizioni della Direzione Lavori.=

ASSICURAZIONE OPERAI : L'Impresa ha assicurato i suoi operai presso l'I.N.A.I.L. di Brindisi con polizza n° 12971/3 con decorrenza continuativa.=

STATO FINALE DEI LAVORI : Redatto in data 23/5/1966 dal quale risulta che l'ammontare complessivo dei lavori è di nette £. 1.288.829,28.=

Poichè è stato già pagato un accorto di £. 1.145.000 il credito dell'Impresa resta in £. 143.829 (diconsi lire CENTOQUARANTATREMILAOTTOCENTOVENTINOVE.=).=

TUTTO CIO' PREMESSO

Il sottoscritto Direttore Tecnico IACP nella visita effettuata il giorno 24/5/1966.=

RICONOSCIUTO che i lavori furono eseguiti in confor

mità delle previsioni del progetto con i materiali richiesti, con le dimensioni prescritte e conformi alle prescrizioni contrattuali ed alle disposizioni della Direzione dei Lavori;

VISTO che gli atti contabili sono stati compilati a norma del Regolamento 25/5/1895, n° 350, e che i prezzi adottati sono quelli di contratto;

CONSIDERATO che i lavori sono stati ultimati in tempo utile;

CONSIDERATO che l'Impresa ha regolarmente provveduto all'assicurazione degli operai;

CONSIDERATO che l'Impresa ha ottemperato a tutti gli obblighi contrattuali ed agli ordini dati dalla Direzione dei Lavori;

C E R T I F I C A

che i lavori sopramenzionati sono stati regolarmente eseguiti; liquida secondo le risultanze del conto finale in £. 1.288.829 l'importo dei lavori e poichè all'Impresa sono state pagate in acconto £. 1.145.000

D I C H I A R A

pagabile all'Impresa LEGROTTAGLIE Francesco = FASANO = la somma di £. 143.829 (lire CENTOQUARANTATREMILAOTTOCENTOVENTINOVE.=) a saldo di ogni suo avere per la esecuzione dei lavori di che trattasi salvo la superiore approvazione del presente atto.=

BRINDISI 25/5/1966. =

L'IMPRESA

IL DIRETTORE TECNICO IACP

(LEGROTTAGLIE Francesco)

(Dott. Ing. Giovanni ROMA)

Legrottaglio Francesco

VISTO:

IL PRESIDENTE

(Gr. Uff. Com. te U.G. VALLARINO)

