

ISTITUTO AUTONOMO PER LE CASE POPOLARI DELLA PROVINCIA DI BRINDISI

GESTIONE INA-CASA

Lavori di costruzione case per lavoratori in Mesagne - cantiere 6264
pratica 13038-

Impresa Ing. Luigi Maggi

6° **STATO** ^(a) d' avanzamento **dei lavori eseguiti a tutto il** 8 febbraio **19** 54

CONTRATTO in data 26/1/1953 182 approvato reg. a Brindisi il 12/3/1953
al n. 1068 mod. I vol. 102

data N.

Importo del progetto	L.	<u>29.700.000</u>	Data della consegna	<u>18/3/53</u>
Importo del contratto depurato dal ribasso in ragione del <u>4,55</u> per cento		<u>28.348.658</u>	Data dell' incominciamento dei lavori	<u>20/4/53</u>
Fondo a disposizione dell'Amministrazione			Scadenza del tempo utile per l' ultimaz. dei lavori	<u>12/3/54</u>
del quale impegnato	Per espropriazione L.		I lavori rimasero sospesi o prorogati per	
	» mag. lavori imprev. »		Per cui la nuova scadenza del tempo utile è	
	» lavori ad economia »		Giorni impiegati in più	
	» sorveglianza e dir. »		» » in meno	
TOTALE somma impegnata L.				

(a) D'avanzamento finale.

N. d'ord.	Articolo di elenco dei Prezzi	DESIGNAZIONE DEI LAVORI E DELLE SOMMINISTRAZIONI	Quantità	PREZZO unitario	I M P O R T O	
					parziale	totale
		A) LAVORI A MISURA				
1	37	Scavo di materia a sezione ampia mc.	29 31	550 =	16.120 50	
2	42	Scavo di roccia a sezione ampia mc.	362 83	1500 =	544.320 =	
3	41	Scavo di roccia a pareti determinate mc.	24 76	1800	44.568 =	
4	48	Ferro omogeneo Kg.	1.047 97	160 =	167.668 80	
		Sommario lavori a misura				772.667 30
		B) LAVORI A FORFAIT				
5	11	Cap.Spec.Rustico 0,98x48°/°x27.650.000			13.006.560 =	
6	11	Cap.Spec.Tramezzi-intonaci 0,95x8°/°x27.650.000			2.101.400 =	
7	11	Cap.Spec.Pavimenti-opere in marmo 0,60x10°/°x27.650.000			1.659.000 =	
8	11	Cap.Spec.Impianto idrico-sanitario- elettrico 0,70x9°/°x27.650.000			1.741.950 =	
9	11	Cap.Spec.Infissi 0,25x12°/°x27.650.000			829.500 =	
		Sommario lavori a forfait				19.338.410 =
		Sommario lavori a misura e forfait				20.110.087 30
		a dedurre il ribasso del 4,55°/°				915.054 40
		restano nette lire				19.196.032 80
						=====
		IL PRESIDENTE Gentile Ubaldo Vallarino				
		IL DIRETTORE DEI LAVORI Vianello				