

ISTITUTO AUTONOMO PER LE CASE POPOLARI

DELLA PROVINCIA DI BRINDISI

Lavori di Costruzione di n°28 alloggi di E.R.P. in Francavilla Fontana

Legge 5.8.1978 n°457 - IV BIENNIO -

Impresa Teodoro LAGUERCIA - BRINDISI -

= STATO (a) FINALE dei lavori eseguiti a tutto il 05 Aprile 19 89


CONTRATTO in data 21.10.87 n. 6143 REGISTRATO a Brindisi il 27.11.87 al n° 4453

Importo del progetto a base d'asta . . . L.		1.415.700.000=	Data della consegna . . .	20.11.1987
Importo del contratto depurato dal ribasso in ragione del 13,11% per cento . . . L.		1.230.101.730=	Data dell'incominciamento dei lavori . . .	20.11.1987
Importo perizia al netto 1° . . . L.		152.000.000=	Scadenza del tempo utile per l'ultimaz. dei lavori . . .	20.11.1987
" " " " 2° . . . L.		54.000.000=	I lavori rimasero sospesi per gg.	60 + 30
Fondo a disposizione dell'Amministrazione . . . L.			I lavori rimasero prorogati per gg.	12.04.1989
del quale impegnato	Per espropriazione L.		Per cui la nuova scadenza del tempo utile è . . .	
	» mag. lavori impreved. »		Giorni impiegati in più . . .	
	» lavori ad economia »		Giorni impiegati in meno . . .	
	» sorveglianza e dir. »			
	» »			
TOTALE somma impegnata L.				

a) d'avanzamento finale.

N. d'ord.	Articolo di elenco dei prezzi	DESIGNAZIONE DEI LAVORI e delle somministrazioni	Quantità	PREZZO unitario	I M P O R T O	
					parziale	totale
		A) LAVORI A MISURA				
1	10a	SCAVO DI TERRENO A SEZ. AMPIA Mc.	3.000,70	5.400	16.203.780	
2	11	" " " TUFACEO " " "	1.144,30	30.000	34.629.000	
3	63	CONGLOM. CEMENTIZIO MAGRO "	678,91	77.000	52.276.070	
4	59	" " STRUT. IN c.a. "	1.283,37	93.500	119.995.095	
5	64	FERRO TONDO OMOGENEO Kg.	37.859,38	1.050	39.752.874	
6	27	MURATURA TUFO SPESSORE cm.32 Mc.	192,72	28.000	5.396.160	
7	16	GETTATA DI PIETrame CALCAREO "	2.206,78	21.000	46.342.380	
8	61	CONGLOM. CEMENTIZIO	105,01	115.500	12.128.655	
9	E.P.	RIMOZIONE RINGHIERA				
		- OPERAIO SPECIALIZZATO ORE	64,==	20.885	1.336.640	
		- OPERAIO QUALIFICATO "	64,==	20.017	1.281.088	
		- OPERAIO COMUNE "	64,==	18.197	1.163.968	
10	1	DEMOLIZIONE MURO DI CINTA Mc.	17,20	26.900	462.680	
11	15	FORMAZIONE DI RILEVATI "	6.077,25	14.700	89.335.575	
12	131	POZZETTI 50 x 50 N°	13,00	60.900	791.700	
13	132	POZZETTI 60 x 60 "	4,00	69.300	277.200	
14	133	POZZETTI 1,00 x 1,00 "	3,00	82.000	248.400	
15	113	TUBAZIONI IN POLIETILENE Ml.	244,10	13.000	3.173.300	
16	172	TUBAZIONI IN FERRO ZINCATO "	220,80	9.600	2.119.680	
17	135	CHIUSINI IN GHISA Kg.	1.380,==	2.700	3.726.000	
18	142	CORDONI VIBRO+CEMENTO Ml.	288,08	20.800	5.991.440	
19	85	PAVIMENTAZIONE PIETRINI Mq.	271,55	19.400	5.268.070	
20	10/c	SCAVO TERRENO VEGETALE Mc.	131,14	8.500	1.114.690	
		SOMMA LAVORI A FORFAIT				442.714.445
		B) LAVORI A FORFAIT				
21	CSA	STRUTTURE PORTANTI:				
		1.210.000.000 x 32% x 100%			387.200.000	
22	"	MURATURA DI TOMPAGNO:				
		1.210.000.000 x 10% x 100%			121.000.000	
23	"	TRAMEZZI: 1.210.000.000x3%x100%			36.300.000	
24	"	INFISSI: 1.210.000.000x8%x100%			96.800.000	
		A RIPORTARE			541.300.000	

N. d'ord.	Articolo di elenco dei Prezzi	DESIGNAZIONE DEI LAVORI e delle somministrazioni	Quantità	PREZZO unitario	I M P O R T O	
					parziale	totale
		RIPOTI			541.300.000	442.714.445
25	CSA	IMPIANTO ELETTRICO:				
		1.210.000.000 x 3% x 100%			36.300.000	
26	"	SCHEMATURA IMPIANTO IDRICO:				
		1.210.000.000 x 3% x 100%			36.300.000	
27	"	IMPIANTI SPECIALI:				
		1.210.000.000 x 3% x 100%			36.300.000	
28	"	IMPIANTO DI RISCALDAMENTO:				
		1.210.000.000 x 6% x 100%			72.600.000	
29	"	INTONACI INTERNI:				
		1.210.000.000 x 5% x 100%			60.500.000	
30	"	OPERE IN FERRO:				
		1.210.000.000 x 3% x 100%			36.300.000	
31	"	PAVIMENTI E MARMI:				
		1.210.000.000 x 8% x 100%			96.800.000	
32	"	INTONACI INTERNI:				
		1.210.000.000 x 4% x 100%			48.400.000	
33	"	RIVESTIMENTI:				
		1.210.000.000 x 3% x 100%			36.300.000	
34	"	APPARECCHI IGIENICO-SANITARI:				
		1.210.000.000 x 4% x 100%			48.400.000	
35	"	OPERE DA PITTORE:				
		1.210.000.000 x 3% x 100%			36.300.000	
36	"	COMPLETAMENTO LOTTO:				
		1.210.000.000 x 2% x 100%			24.200.000	
		SOMMANO LAVORI A FORFAIT				£. 1.210.000.000
		SOMMANO LAVORI A MISURA E A FORFAIT				£. 1.652.714.445
		A DETRARRE IL RIBASSO D'ASRA DEL 13,11%				£. 216.670.864
		RESTANO				£. 1.436.043.581
		A DETRARRE GLI ACCONTI CORRISPOSTI				
N°1		DEL 14.10.87 (ANTICIPAZIONE)			246.020.000	
N°2		" 09.12.87			98.890.000	
		A RIPORTARE			354.910.000	

N. d'ord.	Articolo di elenco dei Prezzi	DESIGNAZIONE DEI LAVORI e delle somministrazioni	Quantità	PREZZO unitario	I M P O R T O	
					parziale	totale
		RIPORTI			£. 354.910.000	£. 1.436.043.581
N°3		DEL 29.01.88			164.844.000	
N°4		" 25.03.88			108.000.000	
N°5		" 18.05.88			123.840.000	
N°6		" 04.07.88			103.339.000	
N°7		" 27.09.88			102.600.000	
N°8		" 09.12.88			126.000.000	
N°9		" 03.02.89			92.500.000	
N°10		" 06.04.89			107.453.000	
N°11		" 12.05.89			82.146.000	
N°1	DEL	04.07.89 (SVINCOLO RITENUTA DI GARANZIA)			41.002.980	
N°2	DEL	12.05.89 (" " " ")			38.703.800	
		TOTALE				£. 1.435.398.980
		RESTANO ACREDITO DELL'IMPRESA				£. 645.601
		BRINDISI, LI' 05.05.1989				
		<u>L'IMPRESA</u> 				
		 VISTO: L'INGEGNERE CAPO (Dott. Ing. ANTONIO LONGO)				
						
		IL DIRETTORE DEI LAVORI (Dott. Arch. Pietro ORESTA)				