

ISTITUTO AUTONOMO PER LE CASE POPOLARI

DELLA PROVINCIA DI BRINDISI

GESTIONE INA-CASA

Lavori di costruzione case per lavoratori in S. Pietro Vernotico

cantiere 6173-pratica 13036

Impresa Ing. Maggi Luigi

60 STATO ^(a) d'avanzamento dei lavori eseguiti a tutto il 8 febbraio 1954

CONTRATTO in data 25/1/1953 n. 747 approvato Reg. e Brindisi il
7/2/1953 al n. 2011 mod. II vol. 108

data _____ N. _____

Importo del progetto L. 18.180.000

Importo del contratto depurato dal ribasso in ragione
del 0,05 per cento

18.170.910

Fondo a disposizione dell'Amministrazione

Data della consegna 18/2/53

Data dell'incominciamento dei lavori 20/2/53

Scadenza del tempo utile per l'ultimaz. dei lavori 12/2/54

I lavori rimasero sospesi o prorogati per


Per cui la nuova scadenza del tempo utile è

Giorni impiegati in più

» » in meno

del quale impegnato	Per espropriazione L.	
	» mag. lavori imprev. »	
	» lavori ad economia »	
	» sorveglianza e dir. »	
	TOTALE somma impegnata L.	

(a) D'avanzamento finale.

N. d'ord.	Articolo di elenco dei Prezzi	DESIGNAZIONE DEI LAVORI E DELLE SOMMINISTRAZIONI	Quantità	PREZZO unitario	I M P O R T O	
					parziale	totale
A) LAVORI A MISURA						
1	38	Scavo di terra mc.	164 64	780 =	128.419 20	
2	46	Calcestruzzo a 200 "	170 21	5.900 =	1.004.239 =	
sommano lavori a misura						1.132.658 20
B) LAVORI A FORFAIT						
3	11	Cap.Spec.Rustico 0,98°/2x48°/°x16.360.000			7.695.744 =	
4	11	Cap.Spec.Tramezzi e intonaci 0,90°/°x8°/°x16.360.000			1.177.920 =	
5	11	Cap.Spec.Infissi 0,90°/°x12°/°x16.360.000			1.766.880 =	
6	11	Cap.Spec.Impianto idrico-san.elét. 0,90x9°/°x16.360.000			1.325.160 =	
7	11	Cap.Spec.Pavimenti-marmi ecc. 0,80°/°x10°/°x16.360.000			1.308.800 =	
8	11	Cap.Spec.Intonaco esterno-ringhiere 0,70°/°x6°/°x16.360.000			687.120 =	
9	11	Cap.Spec.Scantinato-opere esterne 0,70°/°x7°/°x16.360.000			801.640 =	
sommano lavori a forfait						14.736.264 =
sommano lavori a misura e forfait						15.895.922 20
a dedurre il ribasso del 0,05°/°						7.947 96
Restano nette						<u>15.887.974 24</u>
IL PRESIDENTE PRESIDENTE Com. le. Obblato Valturino   IL DIRETTORE DEI LAVORI 