

ISTITUTO AUTONOMO PER LE CASE POPOLARI

DELLA PROVINCIA DI BRINDISI

Lavori di Costruzione di alloggi di E.R.P. in Brindisi-Quartiere S. ELIA EST-
Lotto 60/B - Alloggi n.20-Legge 3.8.1978 n.457-Art.41-II Biennio- II^ Vert.3A.
P.I.001/85/1.-

Impresa Geom. Antonio CAPUTO di Brindisi.-


4° STATO ^(a) D'Avanzamento dei lavori eseguiti a tutto il 13.2. 1984

CONTRATTO in data 4.8.1982 n. 6029 REGISTRATO a Brindisi il 9.8.1982 n°
3686 Mod.I.-

Importo del progetto a base d'asta . . . L.		539.000.000,=	Data della consegna . . .	30.10.81
Importo del contratto depurato dal ribasso in ragione del <u>8,10%</u> per cento . . . L.		495.341.000,=	Data dell'incominciamento dei lavori . . .	9.5.83
			Scadenza del tempo utile per l'ultimaz. dei lavori .	29.4.83
Fondo a disposizione dell'Amministrazione . . L.			I lavori rimasero sospesi per gg.	545
del quale impegnato	Per espropriazione L.		I lavori rimasero prorogati per gg.	//
	» mag. lavori impreved. »		Per cui la nuova scadenza del tempo utile è .	25.10.84
	» lavori ad economia »			
	» sorveglianza e dir. »		Giorni impiegati in più .	//
	» »		Giorni impiegati in meno .	//
TOTALE somma impegnata L.				

a) d'avanzamento finale.

N. d'ord.	Articolo di elenco dei Prezzi	DESIGNAZIONE DEI LAVORI e delle somministrazioni	Quantità	PREZZO unitario	I M P O R T O	
					parziale	totale
		<u>A) LAVORI A MISURA</u>				
1	10/a	Scavo di sbancamento mc.	95,55	7.000,=	668.850,=	
2	10/c	Scavo a sez.ristretta "	664,45	12.500=	8.305.625,=	
3	62	Cls magre fondazioni "	162,63	42.000=	6.830.460,=	
4	58	Cls c.a. fondazioni "	302,54	75.750=	22.917.405,=	
5	31	Muratura cm.30 mq.	15,30	34.100=	521.730,=	
6	16	Vespaio sq.	293,65	12.000=	3.523.800,=	
7	64	Ferro per c.a. Kg.	19143,76	940=	17.995.134,=	
		Sommano i lavori a misura		L.		60.763.004,=
		<u>B) LAVORI A FORFAIT</u>				
8	6/DA	Struttura portante 35% 100% $\times$ 35% $\times$ 451.000.000=		L.	157.850.000=	
9	"	Muratura 8% 100% $\times$ 8% $\times$ 451.000.000,=		"	36.080.000=	
10	"	Opere in ferro 3% 95% $\times$ 3% $\times$ 451.000.000,=		"	12.853.500=	
11	"	Intonaci interni 5% 50% $\times$ 5% $\times$ 451.000.000,=		"	11.275.000=	
12	"	Schematura imp.idrico-sanitario 3% 95% $\times$ 3% $\times$ 451.000.000,=		"	12.853.500=	
13	"	Infissi 3% 90% $\times$ 3% $\times$ 451.000.000,=		"	32.472.000=	
14	"	Impianto termico 6% 60% $\times$ 6% $\times$ 451.000.000,=		"	16.236.000=	
15	"	Pavimenti e marmi 7% 70% $\times$ 7% $\times$ 451.000.000,=		"	22.099.000=	
16	"	Tramezzi 3% 30% $\times$ 3% $\times$ 451.000.000,=		"	10.824.000=	
17	"	Intonaci esterni 4% 30% $\times$ 4% $\times$ 451.000.000,=		"	5.412.000=	
18	"	Rivestimenti interni ed esterni 3% 50% $\times$ 3% $\times$ 451.000.000,=		"	6.765.000=	
		A Riportare		L.	324.720.000=	60.763.004,=

N. d'ord.	Articolo di elenco dei Prezzi	DESIGNAZIONE DEI LAVORI e delle somministrazioni	Quantità	PREZZO unitario	I M P O R T O	
					parziale	totale
		Riporto		L.	324.720.000=	50.763.004=
9	6/DA	Impianti speciali 3% 35% $\times$ 3% $\times$ 451.000.000,=		"	4.735.500=	
0	"	Apparecchi igienico-sanitari 4% 50% $\times$ 4% $\times$ 451.000.000,=		"	9.020.000=	
		Sommano i lavori a forfait		L.		338.475.500=
		Sommano i lavori a misura ed a forfait			L.	399.236.504=
		A detrarre il ribasso d'asta dell'11,10%			"	32.338.319=
		RESTANO NETTE LIRE:			L.	356.900.185=
						=====
				IL DIRETTORE DEI LAVORI (Dott. Arch. Piero ORESTA) 		
		Visto: L'INGEGNERE CAPO (Dott. Ing. Antonio LONGO) 