

13

GESTIONE INA-CASA

ISTITUTO AUTONOMO PER LE CASE POPOLARI

DELLA PROVINCIA DI BRINDISI

Lavori di costruzione di Case per Lavoratori in Mesagne Cant.17657 -

Impresa: Ing.Stanislaio DE LUCA ANDRIOLI - Lecce

Importo contrattuale.....L. 48.159.484.=

=====

VERBALE DI PROVA DI CARICO ESEGUITA SUI SOLAI

L'anno millenovecentosessantatre il giorno ventuno del mese di Marzo in Brindisi.=

Il sottoscritto Dott.Ing.Giovanni ROMA, Direttore dei Lavori, con l'assistenza del Geom.Vito SAVINO ed alla presenza dell'Impresa Ing.Stanislaio DE LUCA ANDRIOLI, ha proceduto alla prova di carico dei solai costruiti dalla predetta Impresa.=

La prova è stata eseguita sul solaio di copertura del piano rialzato, dell'appartamento a destra della scala a sinistra della palazzina piccola E.=

Il carico è stato applicato ad una striscia lunga ml.3,90 e larga m.1,00.=

H = cm.20,5; h = cm.17,4 in mezzeria e cm.19 agli appoggi interasse cm.50; Armatura: 1Ø10 + 2Ø8 per travetto.=

Essendo prescritto dal Capitolato Speciale d'Ap
palto un sovraccarico accidentale di kg.250 per mq.
il carico corrispondente alla striscia caricata ri
sulta di $mL.1,00 \times 3,90 \times 2,50 = kg.975.=$

Tale carico è stato realizzato in accesso con
n°39 sacchetti di cemento del peso di kg.50 ciascuno
e quindi per un peso complessivo di kg.1950.=

I risultati della prova con flessimetro applicato
al centro della striscia sono i seguenti:

20.3.1963 Ore 9,00 a) lettura del solaio scarico
..... mm. 0,00

" " 9,30 b) lettura del solaio totalmen
te carico..... mm. 0,28

" " 17,30 c) lettura del solaio prima
dello scarico..... mm. 0,35

" " 17,50 d) lettura del solaio dopo lo
scarico..... mm. 0,00

Freccia totale.....mm. 0,35

Freccia permanente..... " 0,00

Del che si è redatto il presente verbale che vie
ne sottoscritto dagli intervenuti.=

L'IMPRESA

IL DIRETTORE DEI LAVORI

(Dott.Ing.Giovanni ROMA)

